

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2021	z tego:	
					Środki własne	Wydatki na dzień 30.06.2021 r.
	Transport i łączność dział 600					
1.	Budowa dróg w mieście i gminie rozdział 60016 § 6060			33 277,71	33 277,71	7 744,80
						Odszkodowania i wykupy. Nabyto nieruchomości w Konradowej dz nr 144/20 o pow. 0,0006 ha na podstawie decyzji Starosty Nyskiego nr GN-683.2.2020.PW z dnia 10.02.2021r.
2.	Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6050			170 000,00	170 000,00	10 000,00
						Realizacje robót: 1. Nowowiejska w ramach zadania za kwotę 10 000,00 zł (netto) wykonano 42 m kanalizacji sanitarnej ø 200 wraz z włączeniem do istniejącej studni. protokół odbioru z dnia 12.03.2021r. 2. Górna Wieś
3.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I rozdział 60016 § 6050	17.12.2018r.	30.06.2021r.	5 052 456,40	3 164 957,57	3 069 191,93
						Wydatkowano kwotę 3 069 197,93 zł na zapłatę za: roboty budowlane, nadzór nad ich realizacją, projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Zakres robót obejmował budowę: ciągu pieszo - rowerowego, zjazdów drogi zbiorczej, przepustów, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przyłączy wpustów, kanalizacji teletechnicznej, linii kablowej zasilania przepompowni i oświetlenia; przebudowę istniejącej sieci energetycznej i posadowienie latarni; wykonanie zatoki autobusowej, montaż wiat przystankowych, oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie terenu. protokół odbioru z dnia 17.06.2021 r. Zadanie dofinansowane jest w ramach RPO WO.
4.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II rozdział 60016 § 6050	26.07.2019r.	28.02.2021r.	952 000,00	414 418,25	57 138,75
						Kontynuacja zadania. Zakres robót obejmował budowę: jezdni, ciągów pieszo - rowerowego, zjazdów, chodników, zatok autobusowych; przebudowę i rozbudowę rowu odwadniającego, zagospodarowanie terenów zielonych; montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe; budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłączy wpustów, podziemnej przepompowni ścieków sanitarnych, kanalizacji teletechnicznej, linii kablowej zasilania przepompowni i oświetlenia; przebudowę istniejącej sieci energetycznej i posadowienie latarni; wiat przystankowych. protokół odbioru z dnia 17.06.2021r. Wydatkowano 57 138,75 zł na zapłatę faktur częściowych za roboty i nadzór inwestorski oraz dziennik budowy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Franciszkańskiej z drogą wojewódzką ulicą Grodkowską w Nysie rozdział 60016 § 6050			80 000,00	80 000,00	0,00
						Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi zostanie opracowana za kwotę 80 000,00 zł i w terminie do 15.11.2021r
6.	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Orłat Lwowskich w Nysie rozdział 60016 § 6050			15 000,00	15 000,00	15 000,00
						Wykonano dokumentację projektową budowy odwodnienia w pasie drogi ul. Kombatanów w Nysie za 15 000,00 zł.
7.	Przebudowa dróg w Ryńku rozdział 60016 § 6050	20.04.2021r.	30.09.2022r.	6 176 123,19	1 380 000,00	0,00
						Zawarto umowę na wykonanie robót z terminem realizacji do 30.09.2022 r. oraz umowę na nadzór inwestorski. Koszt robót wyniesie 10 328 140,08 zł Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni (ciągi pieszo - rowerowe, zjazdy, miejsca postojowe, chodniki, place); sieć: teletechniczną, wodociągową, kanalizację deszczową, sanitarną, oświetlenia ulicznego;trawniki i zieleń; mała architektura. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
8.	Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie rozdział 60016 § 6050			425 000,00	95 000,00	0,00
						Zawarto umowę na wykonanie robót z 2 miesięcznym terminem realizacji oraz umowę na nadzór inwestorski. Koszt robót wyniesie 388 126,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi i chodnika; kanalizacja deszczowa i teletechniczna; oznakowanie drogowe. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 330 000,00 zł.
9.	Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 60016 § 6050			400 000,00	0,00	16 000,00
						Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi za 16 000,00 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł
10.	Przebudowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Nysie rozdział 60016 § 6050			250 000,00	250 000,00	30 750,00
						Wydatkowano kwotę 30 750,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi.
11.	Budowa drogi relacji Kępna - Wierzbicie rozdział 60016 § 6050			80 500,00	80 500,00	0,00
						Wykonawca za kwotę 80 000,00 zł i w terminie do 05.11.2021 r. dokona aktualizacji i dostosowania dokumentacji projektowej.
12.	Przebudowa drogi w ul. Kmicica w Nysie rozdział 60016 § 6050			150 000,00	150 000,00	0,00
						Wykonawca za kwotę 150 000,00 zł i w terminie do 30.09.2021 r. wykona dokumentację projektową.
13.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych rozdział 60016 § 6050			30 000,00	30 000,00	600,00
						Środki na budowę progów zwalniających w ul. Bohaterów Warszawy w Nysie. Wydatkowano 600,00 zł na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi w zakresie dotyczącym wyniesionej przejścia dla pieszych na prog zwalniającym.

14.	Przebudowa drogi w ul. Szkolnej w Goświnowicach rozdział 60016 § 6050	06.05.2021r.	16.10.2021r.	1 330 000,00	1 330 000,00	2 460,00	Wydatkowano 2 460,00 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót dla IV etapu robót. Zawarto umowę na wykonanie robót z terminem wykonania do 16.10.2021 r. oraz umowę na nadzór inwestorski. Koszt robót wyniesie 713 400,00 zł. Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika i zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – trwa weryfikacja wniosku.
15.	Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Hajdukach Nyskich rozdział 60016 § 6050			600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację zadania (etap I). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – trwa weryfikacja wniosku.
16.	Przebudowa drogi w Morowie rozdział 60016 § 6050			30 000,00	30 000,00	0,00	Wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Wyszkowie Śląskim (dz nr 183) rozdział 60016 § 6050			23 915,71	23 915,71 w tym 14 915,71 fundusz sołecki	0,00	Wykonawca za kwotę 23 000,00 zł i w terminie do 10.09.2021 r. wykona dokumentację projektową.
18.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60016 § 6050			26 000,00	26 000,00	0,00	Wykonawca za kwotę 26 000,00 zł i w terminie do 15.10.2021 r. wykona dokumentację projektową.
19.	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie rozdział 60016 § 6050			12 000,00	12 000,00	12 000,00	Wydatkowano 12 000,00 zł na dokumentację projektową budowy przejścia dla pieszych w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie
20.	Przebudowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich w Nysie rozdział 60016 § 6050	21.06.2021r.		730 000,00	0,00	738,00	Wydatkowano kwotę 738,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, trawniki i zieleni. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 730 000,00 zł
21.	Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie rozdział 60016 § 6050			330 000,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 330 000,00 zł.
22.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050			49 915,00	49 915,00 w tym: 44 915,00 fundusz sołecki	0,00	Dokumentacje projektowe: 1. Niwnica (dz. nr 358/8, 358/26, 358/27) - 30 000,00 zł fundusz soł. 2. Wyszków Śląski (dz. nr 57/2) - 14 915,00 zł fundusz soł. Wykonawca za kwotę 19 000,00 zł i w terminie do 10.09.2021 r. wykona dokumentację projektową.
23.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej w Kepnicy rozdział 60017 § 6050			10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
24.	Wykonanie mostka - przepustu na drodze gminnej w Lipowej (dz. nr 594, 595) rozdział 60017 § 6050			10 100,00	10 100,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
25.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	30.04.2021r.	31.10.2021r.	900 000,00	200 000,00	615,00	Wydatkowano kwotę 127 979,27 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz zapłatę faktury częściowej za wykonane roboty w ul. Granitowej. Zakres robót zgodnie z zawartą umową obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Granitowej, Piaskowej, Kamiennej i Diamentowej w Nysie. Koszt robót wyniesie 733 665,68 zł Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700 000,00 zł.
26.	Budowa drogi w Skorochowie (dz. 504) rozdział 60017 § 6050			35 000,00	0,00	0,00	Wykonawca za kwotę 33 210,00 zł i w terminie do 15.09.2021 r. wykona dokumentację projektową. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 35 000,00 zł.
27.	Budowa drogi z Głębinowa do Wójcic rozdział 60017 § 6050			38 500,00	38 500,00	0,00	Wykonawca za kwotę 38 500,00 zł i w terminie do 27.08.2021 r. wykona dokumentację projektową.
28.	Przebudowa drogi bocznej do ulicy Krzywoustego w Nysie wraz z terenem przyległym rozdział 60017 § 6050			190 000,00	190 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
29.	Przebudowa drogi bocznej do ulicy Jagiełły w Nysie rozdział 60017 § 6050			76 000,00	76 000,00	0,00	Wykonawca w terminie do 01.09.2021 r. za kwotę 75 559,80 zł przebuduje drogę boczną do ul. Jagiełły w Nysie.
30.	Przebudowa drogi w ul. Łazurowej w Nysie rozdział 60017 § 6050			80 000,00	0,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 80 000,00 zł.
31.	Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK rozdział 60095 § 6050			5 600 000,00	133 131,50	20 070,00	Wydatkowano kwotę 20 070,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie operatu szacunkowego wartości rynkowej linii oświetlenia ul. Raclawickiej. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
32.	Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Nysa rozdział 60095 § 6050			65 000,00	65 000,00	0,00	Środki na świadczenie doradztwa prawnego, ekonomicznego - finansowego oraz technicznego dotyczącego projektu inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg na terenie Gminy Nysa a realizowanego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

							Wykonawca za kwotę 64 999,35 zł i w terminie do 12.10.2021 r. wykona opracowanie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.
33.	Budowa ścieżki pieszej przy obwałowaniach jerozolimskich wewnętrznych wzdłuż ul. Ujejskiego w Nysie rozdział 60095 § 6050			25 000,00	25 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Koszt 24 600,00 zł Wykonawca w zwłoce.
	Razem dział 600			23 975 788,01	8 682 715,74	3 242 308,48	
	Gospodarka mieszkaniowa dział 700						
34.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050			700 272,95	700 272,95	167 090,04	Opracowano kosztorysy inwestorskie, wykonano remonty mieszkań w zakresie m.in.: wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej, dobudowano przewody kominowe i wentylacyjne.
35.	Zagospodarowanie terenu działki nr 18/26 przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie rozdział 70095 § 6050			5 600,00	5 600,00	5 535,00	Wykonawca za kwotę 5 535,00 wykonał koncepcję chłonności działki.
	Razem dział 700			705 872,95	705 872,95	172 625,04	
	Działalność usługowa dział 710						
36.	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Złotogłowskiej w Nysie rozdział 71035 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do 30.06.2021 r. za kwotę 9 800,00 zł.
37.	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Złotogłowskiej w Nysie rozdział 71035 § 6050			39 000,00	39 000,00	0,00	Wykonawca w terminie do 31.08.2021 r. i za kwotę 38 996,55 zł wykona II etap robót polegający na wykonaniu 5 punktów oświetleniowych.
38.	Modernizacja kaplicy na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie rozdział 71035 § 6050			70 000,00	70 000,00	0,00	Zgodnie z umową, wykonawca za kwotę 69 999,79 zł i w terminie do 30.07.2021r. wykona elewację kaplicy, renowację dachu nad kaplicą oraz instalację odgromową.
	Razem dział 710			119 000,00	119 000,00	0,00	
	Administracja publiczna dział 750						
39.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050			150 000,00	150 000,00	0,00	Środki na modernizację i rozbudowę systemów: 1. Systemu backupu danych. 2. Infrastruktury wirtualizacji danych. 3. Systemu przeciwpożarowego. 4. System zasilania Centrum Przetwarzania Danych. 5. Zakup zestawów komputerowych.
40.	Zakup sprzętu komputerowego rozdział 75023 § 6060			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na zakup.
41.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	14.08.2020r.	30.07.2021r.	1 539 500,00	1 539 500,00	447 513,24	Wydatkowano kwotę 447 513,24 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane związane z elewacją budynku. Termin zakończenia robót określono na 30.07.2021r.
42.	Oплата licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			23 300,00	23 300,00	0,00	Środki na opłatę.
43.	Oплата licencji za program do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			13 690,00	13 690,00	0,00	Środki na opłatę.
44.	Oплата licencji za program "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			23 980,00	23 980,00	0,00	Środki na opłatę.
	Razem dział 750			1 800 470,00	1 800 470,00	447 513,24	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754						
45.	Zakup materiałów budowlanych do budowy boksu garażowego w Kepnicy rozdział 75412 § 6060			30 765,31	30 765,31 w tym 23 765,31 fundusz solecki 7 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup.
46.	Budowa remizy strażackiej w Regulicach rozdział 75495 § 6050			170 000,00	170 000,00 w tym 20 000,00 fundusz solecki	169 649,31	Wydatkowano kwotę na zapłatę za kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz wykonane roboty. Zakres robót obejmował wykonanie: ścian zewnętrznych, nadproża, konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachą, koryto betonowe, studnia chłonna, opaska żwirowa. protokół odbioru z dnia 30.05.2021r.
	Razem dział 754			200 765,31	200 765,31	169 649,31	
	Oświata i wychowanie dział 801						
47.	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kopernikach rozdział 80101 § 6050			100 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonawca za kwotę 19 808,23 zł wyodrębnił nawierzchnię boiska. protokół odbioru z dnia 25.06.2021r. Kolejnym etapem robót jest wykonanie nawierzchni sportowej na istniejącym boisku asfaltowym oraz montaż osprzętu do gry w koszykówkę i siatkówkę. Powyższe wykonawca wykona za 42 804,00 zł i w terminie do 20.08.2021r. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100 000,00 zł.
48.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie rozdział 80103 § 6050	28.05.2021r.	09.08.2022r.	2 052 345,50	1 052 345,50	0,00	Trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcy robót. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

49.	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola nr 14 w Nysie przy ul. Grodkowskiej rozdział 80104 § 6050		31.05.2021r.	426 000,00	426 000,00	426 000,00	Wydatkowano 426 000,00 zł na zapłatę za wykonane roboty. Zakres robót obejmował wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem oraz montażem 3 sztuk drzwi zewnętrznych. protokół odbioru z dnia 01.06.2021r.
50.	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola nr 14 w Nysie przy ul. Grodkowskiej rozdział 80104 § 6050			115 000,00	115 000,00	0,00	Wykonawca w terminie do 31.07.2021 r. wykona ogrodzenie przedszkola wraz z remontem cokołów oraz bramy wjazdowej. Koszt robót wyniesie 115 000,00 zł.
51.	Plac zabaw w Przedszkolu nr 8 przy ul. Tkackiej w Nysie rozdział 80104 § 6050			414 000,00	414 000,00	29 031,00	Wydatkowano kwotę 29 031,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup dziennika budowy. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót.
52.	Zakup i montaż zabawki ogrodowej w Przedszkolu nr 12 w Nysie rozdział 80104 § 6050			25 000,00	25 000,00	0,00	Wykonawca za kwotę 25 000,00 zł i w terminie do 23.07.2021r. dostarczy i zamontuje karuzelę oraz zestaw zabawowy.
53.	Rozbudowa budynku przedszkola w Białej Nyskiej o dwa oddziały przedszkolne rozdział 80104 § 6050			600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania. Zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – trwa weryfikacja wniosku.
54.	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej rozdział 80148 § 6050			30 000,00	30 000,00	28 005,90	Wydatkowano 28 005,90 zł na zakup i montaż pieca.
Razem rozdział 801				3 762 345,50	2 662 345,50	483 036,90	
Ochrona zdrowia dział 851							
55.	Budowa parku rowerowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 85154 § 6050	11.12.2020r.	15.11.2021r.	400 000,00	400 000,00	0,00	Umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zawarto w dniu 06.05.2021r. z terminem realizacji do 15.11.2021r.
Razem rozdział 851				400 000,00	400 000,00	0,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853							
56.	Odnowienie - przygotowanie do zasiedlenia mieszkania dla repatriantów, położonego w Nysie przy ul. Łukasieńskiego 18/7 rozdział 85334 § 6050			106 197,95	0,00	0,00	Wykonawca za kwotę 104 998,43 zł i w terminie do 30.07.2021r. przygotuje mieszkanie do zasiedlenia repatriantów. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłóg, kompleksowy remont łazienki wraz z wymianą armatury, dostawą i montaż mebli kuchennych wraz z osprzętem, malowanie ścian i sufitów. Dotacja celowa z Województwa Opolskiego w wysokości 106 197,95 zł.
57.	Centrum Mieszkalno - Opiekuńcze w Nysie rozdział 85395 § 6050			40 000,00	40 000,00	0,00	Wykonawca za 38 130,00 zł opracował program funkcjonalno - użytkowy.
Razem rozdział 853				146 197,95	40 000,00	0,00	
Rodzina dział 855							
58.	Budowa łóżka przy ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 85516 § 6050	11.12.2020r.	30.11.2021r.	8 782 152,67	506 036,67	2 240 720,26	Wydatkowano kwotę 2 246 629,26 zł na zapłatę za dziennik budowy, tablice informacyjne o projekcie, wykonane roboty i nadzór inwestorski. Koszt robót wyniesie 8 666 609,90 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.
Razem rozdział 855				8 782 152,67	506 036,67	2 240 720,26	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900							
59.	Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nysa rozdział 90002 § 6050			200 000,00	200 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa budowy podziemnych pojemników na odpady komunalne przy ul. Celnej (dz. nr 51/21) oraz terenie Przedszkola nr 14 w Nysie w opracowaniu do 30.09.2021. Koszt dokumentacji wyniesie 11 685,00 zł.
60.	Budowa osłon śmietnikowych na terenie placówek edukacyjnych Gminy Nysa rozdział 90002 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację zadania przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu nr 6 w Nysie.
61.	Zagospodarowanie terenów zielonych w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050			40 149,00	40 149,00	0,00	Środki na wykonanie oświetlenia, monitoringu, montaż ławek i koszy na śmieci nasadzenia drzew i krzewów, demontaż starego ogrodzenia.
62.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego rozdział 90004 § 6050			27 100,00	27 100,00	27 045,62	Wykonawca za kwotę 27 045,62 zł wykonał prace naprawcze Kaponiery: piaskowanie ścian, brama wejściowa, roboty elektryczne. Protokół odbioru z dnia 15.03.2021r.
63.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Nysie rozdział 90004 § 6050			89 000,00	89 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w opracowaniu (aktualizacja) do 15.08.2021r. Koszt ww. wyniesie 89 000,00 zł.
64.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa rozdział 90005 § 6050			3 000 000,00	3 000 000,00 w tym: 1 105 562,96 fundusz ochrony środowiska	11 070,00	Środki na modernizację elewacji wraz z dociepleniem budynków Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chodowieckiego oraz Szkoły Podstawowej w Białej Nyskiej. Planowane jest dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - trwa weryfikacja wniosku. Wydatkowano kwotę 11 070,00 zł na usunięcie gniazd i siedlisk ptaków w budynku Szkoły Podstawowej w Białej Nyskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie.
65.	E-ławka, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ławie rozdział 90005 § 6050			20 000,00	20 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na zakup i montaż ławki wyposażonej w panele fotowoltaiczne oraz stolika. Trwa procedura wyboru wykonawcy.

66.	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego rozdział 90008 § 6050	27.11.2020r. 23.03.2021r.	26.02.2021r. 30.06.2021r.	1 464 788,10	1 464 788,10 w tym: 427 666,16 fundusz ochrony środowiska	333 922,86	Wydatkowano kwotę 333 922,86 zł. na zpłatę za wynagrodzenia pracowników uczestniczących przy realizacji zadania; roboty związane z odmulaniem stawu w I części Parku Miejskiego, nadzór przyrodniczy. W terminie do 30.06.2021 r. i za kwotę 409 842,28 zł wykonawca zagospodaruje teren przed Urzędem Miejskim. Zakres robót obejmuje wykonanie ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci, zagospodarowanie donic, nasadzenia - Utworzony zostanie terenowy punkt do prowadzenia kampanii edukacyjno – informacyjnych. Zadanie dofinansowane jest w ramach RPO WO.
67.	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego rozdział 90008 § 6050	30.04.2020r.	30.09.2021r.	1 948 810,00	1 948 810,00 w tym: 839 974,03 fundusz ochrony środowiska	11 009,00	Kontynuacja robót z 2020 roku. Wydatkowano kwotę 11 009,00 zł. na zpłatę za dzienniki budowy oraz nadzór przyrodniczy. Zakres robót obejmuje m.in. zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci; remont ścieżek; oświetlenie parku; remont mostków; wycinka, nasadzenia oraz pielęgnacja drzew; pomost edukacyjny dla ścieżki przyrodniczej; zakup i montaż budek legowych dla ptaków i nietoperzy, domków dla kaczek; montaż pływających platform; oznakowania drzew i pomników przyrody. Termin wykonania robót - 30.09.2021r. Zadanie dofinansowane jest w ramach RPO WO.
68.	Schronisko w Konradowej rozdział 90013 § 6050			163 161,83	60 695,00	0,00	Środki na wymianę pokrycia dachowego na budynku schroniska. Dotacje z gmin: Prudnik, Glucholazy, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce i Niemodlin na realizację zadania w wysokości 102 466,83 zł.
69.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			510 000,00	510 000,00	80 495,74	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację. 1. ul. T. Jasińskiego - Obr. Westerplatte, 17 Września - III etap robót Wydatkowano 57 629,74 zł na zpłatę za opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 9 punktów świetlnych. protokół odbioru z dnia 01.06.2021r. 2. ul. Janssena - II etap Wydatkowano 39 298,50 zł na zpłatę za opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 4 punktów świetlnych. protokół odbioru z dnia 10.06.2021r. 3. Domaszkowice - droga do posesji 109 Wydatkowano kwotę 21 980,00 zł za wykonanie I etapu robót, budowa 2 punktów świetlnych. protokół odbioru z dnia 18.05.2021r. 4. Jędrzychów ul. Radzikowicka - V etap Wydatkowano 33 305,55 zł na zpłatę za opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 3 punktów świetlnych. protokół odbioru z dnia 22.06.2021r. 5. Goświnowice - droga do posesji 6 d ul. Radzikowicka W dniu 27.01.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogi do posesji nr 6 d na kwotę 33 997,20 zł. z terminem realizacji do 31.08.2021r. 6. ul. Toruńska - oświetlenie dróg dojazdowych do garaży Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 31,00 zł. W dniu 08.02.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia na kwotę 58 900,00 zł. z terminem realizacji do 31.08.2021r. Muzeum w Nysie będzie sprawowało nadzór archeologiczny za 2 500,00 zł. 7. ul. Kordeckiego - drogi na osiedlu domków jednorodzinnych W dniu 29.04.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na kwotę 18 819,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2021r. 8. ul. Orzeszkowej - drogi na osiedlu domków jednorodzinnych W dniu 12.04.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na kwotę 18 942,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2021r. 9. ul. Orląt Lwowskich - na osiedlu domków jednorodzinnych - III etap W dniu 18.02.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia na kwotę 42 000,00 zł. z terminem realizacji do 31.08.2021r. 10. ul. Mickiewicza - przejście dla pieszych Wydatkowano kwotę 17 998,22 zł za wykonanie 2 punktów świetlnych. protokół odbioru z dnia 23.06.2021r. 11. Morów - przejście dla pieszych W dniu 10.02.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia na kwotę 14 145,00 zł z terminem realizacji do 30.07.2021r. 12. ul. W. Pola W dniu 12.04.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na kwotę 10 944,23 zł z terminem realizacji do 31.08.2021r. 13. Alejka parkowa przy ul. Drzymały w Nysie W dniu 11.03.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na kwotę 17 900,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2021r. 14. przejścia dla pieszych przy Przedszkolach nr 1 i nr 5 w Nysie W dniu 09.06.2021r. zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia przejść dla pieszych na kwotę 45 900,00 zł z terminem realizacji do 29.10.2021r.
70.	Wykonanie oświetlenia w Głębinowie rozdział 90015 § 6050			17 000,00	17 000,00 w tym: 15 000,00 fundusz solecki	30,00	Wykonano I etap robót związanych z budową oświetlenia drogi do posesji 134 i 135 w Głębinowie (1 pkt świetlny). Wydatkowano 30,00 zł na zpłatę za dziennik budowy. protokół odbioru z dnia 30.06.2021r.
71.	Budowa miejsc postojowych z ekonawierzchni przy ul. Wyspiańskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050			39 000,00	39 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do 30.09.2021 r. za kwotę 39 000,00 zł.

72.	Zagospodarowanie Placu Kopernika w Nysie rozdział 90095 § 6050	12.10.2020r.	31.05.2021r.	1 200 000,00	1 200 000,00 fundusz ochrony środowiska	671 815,37	Wydatkowano kwotę 668 035,37 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane nadzór inwestorski, operat szacunkowy wartości rynkowej słupów oświetlenia ulicznego. Zakres robót obejmował wykonanie: chodników z kostki granitowej, nawierzchni żywiczno - mineralnej; montaż: ławek parkowych, koszt na śmieci, plotków stalowych, słupów dekoracyjnych i oświetleniowych, oprawy i 3 maszty flagowe oraz nasadzenia. protokół odbioru z 14.06.2021r.
73.	Zielona Nysa - podniesienie świadomości mieszkańców na temat zmian klimatu rozdział 90095 § 6050			380 000,00	380 000,00 w tym: 2 690,81 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury, oraz promocję projektu Planowane jest dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - trwa ocena wniosku.
74.	Wykorzystywanie zasobów natury dla rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa Nysy rozdział 90095 § 6050			4 000 000,00	400 000,00 w tym 644 213,37 fundusz ochrony środowiska	0,00	1. Zagospodarowanie zielono - niebieskiej infrastruktury podwórka Urzędu Miejskiego w Nysie. 2. Wprowadzenie zieleni na obszarach zabudowanych Gminy Nysa wraz z elementami wzmacniającymi małą retencję w lokalizacjach: a) Hala widowiskowo - sportowa przy ul. Sudeckiej w Nysie, b) skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie, c) Przedszkola nr 6 i 10 w Nysie d) Zespół Szkolno Przedszkolny w Białej Nyskiej e) Szkoły Podstawowe nr 1, 5 i 3 w Nysie Planowane jest dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - trwa ocena wniosku.
75.	Modernizacja kaplicy pogrzbowej w sołectwie Kubice rozdział 90095 § 6050			23 527,31	23 527,31 fundusz sołectki	0,00	Środki na realizację zadania.
76.	Budowa kaplicy pogrzbowej w sołectwie Kępna rozdział 90095 § 6050	18.01.2021r.	30.09.2021r.	221 000,00	121 000,00	71 968,88	Wydatkowano kwotę 71 968,88 zł na zapłatę za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, dziennik budowy oraz fakturę częściową za wykonane roboty. Termin wykonania zadania określono na dzień 30.09.2021r. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100 000,00 zł.
77.	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora rozdział 90095 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na wykonanie opracowania.
78.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie ul. Sienkiewicza w Nysie rozdział 90095 § 6050			667 810,04	0,00	0,00	Za kwotę 30 135,00 zł wykonawca opracował dokumentację projektową. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 667 810,04 zł.
79.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ul. Sudeckiej w Nysie rozdział 90095 § 6050			26 345,16	26 345,16	26 325,16	Wykonawca za kwotę 23 370,00 zł dostarczył i zamontował wiatę przystankową w kształcie bramki. Koszt zasilania bramki wyniósł 2 955,16 zł protokół odbioru z dnia 23.03.2021r. protokół odbioru z dnia 15.04.2021r.
80.	Zagospodarowanie Placu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050			55 000,00	55 000,00	0,00	Wykonawca w terminie do 30.07.2021 r i za kwotę 55 000,00 zł opracuje dokumentację projektową zagospodarowania terenu Placu.
81.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Nysa rozdział 90095 § 6050			55 000,00	55 000,00	0,00	Środki dostawę i montaż wiat przystankowych w Morowie, Radzikowicach oraz w Nysie przy ulicach: Eichendorffa, Orłt Lwowskich i Rodziewiczówny. Dokumentacja projektowa niezbędna do zgłoszenia robót budowlano - montażowych wiat przystankowych w opracowaniu do 27.08.2021r. Koszt dokumentacji 7 380,00 zł.
82.	Rozbudowa systemu zasilania w wodę RPP W/SE "INVEST PARK" rozdział 90095 § 6050			60 000,00	60 000,00	0,00	Wykonawca za kwotę 59 040,00 zł opracuje w terminie do 15.12.2021 r. dokumentację projektową (koncepcję) rozbudowy systemu zasilania.
83.	Zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu dróg powiatowych rozdział 90095 § 6050			80 000,00	10 000,00	0,00	Środki na dostawę i montaż wiat przystankowych przy ul. Piastowskiej i Szopena w Nysie. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 70 000,00 zł.
Razem dział 900				14 387 691,44	9 847 414,57	1 233 682,63	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921							
84.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morowie rozdział 92109 § 6050			20 917,63	20 917,63 fundusz sołectki	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.
85.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Ilawa rozdział 92109 § 6050			55 000,00	50 000,00 w tym 15 000,00 fundusz sołectki 35 000,00 fundusz ochrony środowiska	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót. Dotacja celowa z Województwa Opolskiego w wysokości 5 000,00 zł
86.	Wykonanie ruchomej ścianki w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 92109 § 6050			10 000,00	10 000,00 fundusz sołectki	0,00	Wykonawca za kwotę 10 000,00 zł wykonał żaluzję rozdzielając pomieszczenia w budynku Wiejskiego Centrum Kultury protokół odbioru z dnia 28.06.2021r.
87.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sękowicach rozdział 92109 § 6050			12 606,79	12 606,79 fundusz sołectki	0,00	Środki na realizację.

88.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeglęku rozdział 92109 § 6050			21 000,00	21 000,00 w tym: 20 000,00 fundusz solecki 1 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
89.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050			59 334,85	59 334,85 w tym: 36 334,85 fundusz solecki 8 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na wykonanie izolacji oraz odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej, wybrukowanie terenu.
90.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim rozdział 92109 § 6050			10 100,00	10 100,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zagospodarowanie terenu.
91.	Modernizacja Fontanny Trytona w Nysie rozdział 92120 § 6050	23.04.2021	25.11.2021	159 400,00	159 400,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą robót (139 605,00 zł) oraz na nadzór konserwatorski (4 059,00 zł). Termin wykonania robót 25.11.2021 r.
92.	Modernizacja Pięknej Studni rozdział 92120 § 6050			83 100,00	83 100,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą robót (79 000,00 zł) oraz na nadzór konserwatorski (4 059,00 zł). Termin wykonania robót 23.10.2021 r.
93.	Modernizacja pomnika św. Jana Nepomucena rozdział 92120 § 6050			70 500,00	70 500,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą robót (66 420,00 zł) oraz na nadzór konserwatorski (4 059,00 zł). Termin wykonania robót 19.10.2021 r.
94.	Modernizacja zabytkowej studni przy ul. Lelewela w Nysie rozdział 92120 § 6050			20 000,00	20 000,00	19 900,00	Wykonawca za kwotę 19 900,00 zł wykonał elewację studni oraz drzwi wejściowej. protokół odbioru z dnia 21.05.2021r.
95.	Rewitalizacja Wieży Ziębickiej rozdział 92120 § 6050			40 000,00	40 000,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej w opracowaniu do 31.08.2021r. za kwotę 6 150,00 zł.
96.	Zabezpieczenie i odbudowa sklepienia w Forcie Prusy rozdział 92120 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Wykonawca za kwotę 50 000,00 zł i w terminie do 01.10.2021r odbuduje sklepienie w Forcie Prusy.
97.	Wykonanie pomnika (ławki) Jerzego Kozarzewskiego rozdział 92195 § 6050			155 000,00	155 000,00	0,00	Wykonawca w terminie do 10.08.2021r. i za kwotę 155 000,00 zł opracuje dokumentację, wykona i zamontuje pomnik.
98.	Wykonanie i montaż rzeźby Ignacego Jana Paderewskiego rozdział 92195 § 6050			18 500,00	18 500,00	0,00	Wykonawca za kwotę 15 000,00 zł wykonał odlew w gipsie. protokół odbioru z dnia 07.06.2021r.
99.	Wykonanie pomnika Gyorgya Klapki rozdział 92195 § 6050			70 000,00	50 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania. Koszt 15 000,00 zł. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Razem dział 921				855 459,27	830 459,27	19 900,00	
Kultura fizyczna dział 926							
100.	Przebudowa stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej w Nysie rozdział 92601 § 6050	25.05.2020r.	28.02.2021r.	738 000,00	738 000,00	737 605,73	Kontynuacja robót z 2020 roku. Wydatkowano kwotę 737 605,73 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zakres robót obejmował przebudowę trybun, wykonanie wewnętrznego i zewnętrznego ogrodzenia, trybuny VIP, tunelu, depozytu, chodnika, sektor dla osób niepełnosprawnych oraz montaż bramek. protokół odbioru z dnia 09.03.2021r.
101.	Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92601 § 6050	20.05.2021r.	30.11.2021r.	448 900,00	28 900,00	19 718,00	Wydatkowano kwotę 19 718,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup dzielnika budowy. Wykonawca za kwotę 427 851,81 zł. i w terminie do 30.11.2021r. wykona kolejny etap związany z zagospodarowaniem boiska. Zakres robót obejmuje wykonanie: oświetlenia boiska, montaż nowych bramek, wykonanie przyłączy wod - kan i deszczowej, przeniesienie złącza ZK oraz przeniesienie kontenera szatniowego. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 420 000,00 zł.
102.	Modernizacja szatni sportowej w Domaszkowicach rozdział 92601 § 6050			44 203,22	44 203,22 w tym: 33 203,22 fundusz solecki	861,00	Wydatkowano kwotę 861,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. W ramach zadania wykonano roboty elektryczne (montaż grzejników, opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, opraw oświetlenia zewnętrznego, montaż tablicy rozdzielczej, uziomów za kwotę 42 967,09 zł. Trwa procedura odbioru robót.
103.	Budowa zaplecza rekreacyjno - socjalnego wraz z remizą przy boisku sportowym w Wierzbicicach rozdział 92601 § 6050			26 658,94	26 658,94 fundusz solecki	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.
104.	Budowa boiska sportowego w Lipowej rozdział 92601 § 6050			10 100,00	10 100,00 fundusz solecki	0,00	Środki na realizację kolejnego etapu robót.
105.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Iławie rozdział 92601 § 6050			16 143,00	16 143,00 środki sołectwa	0,00	Wykonawca za kwotę 15 974,42 zł rozebrał istniejące i wykonał nowe schody z kostki betonowej, wyprofilował skarpe protokół odbioru z dnia 28.06.2021 r.
106.	Doświetlenie terenu boiska sportowego w Kepnicy rozdział 92601 § 6050			11 500,00	11 500,00 w tym 6 000,00 środki sołectwa	0,00	W ramach zadania dobudowano 6 naświetlacze na istniejących słupach za kwotę 11 439,00 zł. protokół odbioru z dnia 14.06.2021r.
107.	Modernizacja szatni sportowej w Siostrzechowicach rozdział 92601 § 6050			25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę wybieralnego zbiornika ścieków sanitarnych za kwotę 25 000,00 zł i w terminie do 29.10.2021r. wykonawca opracuje dokumentację projektową.

108.	Budowa parku rowerowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92605 § 6050	21.04.2021r.	15.11.2021r.	933 000,00	933 000,00	0,00	Umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zawarto w dniu 06.05.2021r. z terminem realizacji do 15.11.2021r. Koszt zadania wyniesie 916 000,00 zł.
109.	Budowa wiaty na terenie sportowo - rekreacyjnym w Kopernikach rozdział 92695 § 6050			26 334,85	26 334,85 fundusz sołecki	0,00	Wykonawca za kwotę 26 330,00 zł opracował dokumentację projektową, wykonał wiatę drewnianą o pow. 18 m ² oraz utwardził teren pod wiatą. Trwa procedura odbioru robót.
110.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno - sportowym w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050			32 937,08	32 937,08 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
111.	Doposażenie placu zabaw w Podkamieniu rozdział 92695 § 6050			15 616,19	15 616,19 w tym: 13 088,57 fundusz sołecki 2 527,62 środki sołectwa	0,00	Wykonawca za kwotę 15 450,00 zł i w terminie do 16.07.2021 r. dostarczy i zamontuje karuzelę bujak i stół do piłkarzyków.
112.	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Konradowej rozdział 92695 § 6050			21 000,69	21 000,69 w tym: 20 395,69 fundusz sołecki 605,00 środki sołectwa	21 000,00	Wykonawca za 21 000,00 zł dostarczył i zamontował zjazd linowy o dł. 20 m oraz orbitrek i motyl na słupie. protokół odbioru z dnia 26.05.2021r.
113.	Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów rozdział 92695 § 6050			82 984,04	82 984,04 w tym: 40 149,00 fundusz sołecki 42 835,04 środki sołectwa	0,00	Wydatkowano kwotę 82 984,04 zł na zapłatę wykonawcy robót za wykonanie II etapu robót. Zakres robót obejmował wykonanie: robót rozbiórkowych, nawierzchni, opaski żwirowej, obrzeży betonowych oraz odwodnienia. protokół odbioru z dnia 28.06.2021r.
114.	Zagospodarowanie placu zabaw w Przełęku rozdział 92695 § 6050			10 151,90	10 151,90 fundusz sołecki	10 100,00	Wykonawca za kwotę 10 100,00 zł dostarczył i zamontował karuzelę i bujak sprzętnowy (zsz). protokół odbioru z dnia 18.05.2021r.
115.	Budowa siłowni zewnętrznej w Radzikowicach rozdział 92695 § 6050			26 371,85	26 371,85 w tym: 23 647,76 fundusz sołecki 2 724,09 środki sołectwa	0,00	Wykonawca za kwotę 26 300,00 zł oporządził dokumentację projektową oraz dostarczył i zamontował urządzenia siłowni tj.: rower i jeździec na wspólnym pylonie, biegacz orbitrek, prasa nożna i wioślarz, wyciąg górny i krzesło, regulamin. protokół odbioru z dnia 07.06.2021r.
116.	Doposażenie placu zabaw w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050			21 002,09	21 002,09 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
117.	Międzypokoleniowa aktywizacja sportowa - Zagospodarowanie obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie na centrum ochrony różnorodności biologicznej edukacji ekologicznej i aktywności fizycznej oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności budynkom sportowo - edukacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Prusa w Nysie rozdział 92695 § 6050			50 000,00	50 000,00	2 706,00	1. Wydatkowano 2 706,00 zł na opracowanie zaleceń i możliwości zagospodarowania obszaru Obwałowań Wysokich. 2. Za kwotę 615,00 zł wykonawca opracował kosztorys inwestorski i przedmiar robót na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie. 3. Opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania obszaru Obwałowań Wysokich na centrum różnorodności biologicznej, edukacji ekologicznej i aktywizacji fizycznej za kwotę 45 387,00 zł. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Razem dział 926				2 539 903,85	2 119 903,85	791 990,73	
O g ó ł e m				57 675 646,95	27 914 983,86	8 801 426,59	

Dotacje	Plan	Wykonanie
§ 6220	403 783,00	12 600,00
§ 6230	250 000,00	50 000,00
§ 6620	33 000,00	0,00
§ 6630	35 000,00	35 000,00
SUMA	721 783,00	97 600,00

	Plan	Wykonanie
§ 6660 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poprzanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	625,50	625,50