

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2022	z tego:	Wydatki na dzień 31.12.2022 rok	Część opisowa - uwagi
					Środki własne		
	Transport i łączność dział 600						
1.	Budowa dróg w mieście i gminie w tym: rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6060			381 102,78	381 102,78 w tym: 220 000,00 161 102,78	240 692,20 w tym: 219 675,20 21 017,00	I. Realizacje robót: 1. Aleja Wojska Polskiego Wydatkowano 984,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Złożone przez wykonawców oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Odstąpiono od realizacji zadania. 2. ul. Niezapominajek i Chabrów Wydatkowano 218 691,20 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i roboty budowlanej. Zakres robót obejmował wykonanie 58 m jezdni wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową. Protokół odbioru z 22.11.2022 r. II. Odszkodowania i wykupy Wydatkowano 21 017,00 zł na zapłatę odszkodowań za przejęte działki pod budowę dróg na terenie WSSE.
2.	Przebudowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Nysie rozdział 60016 § 6050	24.12.2021r.	03.11.2022r.	1 050 000,00	1 050 000,00	1 047 624,87	Kwotę 1 047 624,87 zł wydatkowano na zapłatę za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz operat szacunkowy wartości rynkowej słupów oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowane zostało wspólnie ze spółką AKWA. Zakres Gminy obejmował: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę i budowę nawierzchni zjazdów, oznakowanie drogowe, roboty elektryczne, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i przykanalikami. protokół odbioru z dnia 03.11.2022 r.
3.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Orłąt Lwowskich w Nysie rozdział 60016 § 6050	02.09.2021r.	04.02.2022r.	298 000,00	298 000,00	298 000,00	Wydatkowano 298 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
4.	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Orłąt Lwowskich w Nysie pod kątem rozwoju mieszkalnictwa rozdział 60016 § 6050	08.04.2022r.	31.05.2024r.	31 000,00	31 000,00	26 739,00	Wydatkowano 26 739,00 zł na zakup dzienników budowy, wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie, nadzór inwestorski oraz wykonanie projektu relokacji latarni. Zadanie zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót zrealizowane zostanie w terminie do 20.07.2024 r. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni dróg na osiedlu z kostki granitowej oraz z mieszanki mineralno - asfaltowej, zjazdy z kruszywa łamanego, palisada betonowa, przebudowa sieci elektrycznej, wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oznakowanie oraz zieleń. Koszt robót zgodnie z ofertą wykonawcy wyniesie 30 948 723,99 zł Zadanie dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu "Polski Ład" w wysokości 23 700 991,40 zł.
5.	Przebudowa dróg w Ryнку rozdział 60016 § 6050	20.04.2021r.	05.09.2022r.	5 271 194,19 w tym: 1 673 149,21 dotacja	3 598 044,98	5 269 254,07 w tym: 1 673 149,21 dotacja	Kontynuacja robót z 2021 roku. Zakres robót obejmował wykonanie: nawierzchni (ciągły pieszo - rowerowe, zjazdy, miejsca postojowe, chodniki, place); sieci: teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej; oświetlenia ulicznego; ułożenia trawników i zieleni; małej architektury. Wydatkowano 5 269 254,07 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski i dziennik budowy, tablice informacyjne o projekcie, usługi dystrybucji energii, projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ora Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 673 149,21 zł. protokół odbioru z dnia 05.09.2023 r.

6.	Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 60016 § 6050	24.04.2022 r.	09.09.2022 r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 285,00	Wydatkowano 1 399 285,00 zł na zapłatę za zamienny projekt organizacji ruchu, zamienny projekt stałej organizacji ruchu przejścia dla pieszych, wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, chodniki z betonu i z kostki betonowej, nawierzchnie drogowe i parkingi, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe, mała architektura. protokół odbioru z dnia 28.09.2022 r.
7.	Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie rozdział 60016 § 6050	11.02.2022 r.	14.11.2022 r.	1 739 269,52 w tym: 317 769,52 dotacja	1 421 500,00	1 739 221,98 w tym: 317 769,52 dotacja	Wydatkowano 1 739 221,98 zł na wykonanie: kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, uzgodnienie DP w zakresie sieci gazowej, wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe i przygotowawcze, nawierzchnie, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej, trawniki i zieleń. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 317 761,75 zł. protokół odbioru z dnia 20.10.2022 r.
8.	Budowa dróg w Jędrzychowie rozdział 60016 § 6050	30.06.2022 r.	09.12.2022 r.	1 157 000,00	1 157 000,00	1 149 385,52	Wydatkowano 1 149 385,52 zł na zapłatę za wykonane kosztorysy inwestorskie, roboty oraz nadzór inwestorski. Zakres wykonanych robót: utwardzona nawierzchnia jezdni (321 m) i zjazdów, przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. protokół odbioru z dnia 12.12.2022 r.
9.	Przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich (dz. nr 204/1) rozdział 60016 § 6050	04.08.2022 r.	29.01.2023 r.	1 055 000,00	1 055 000,00	1 035 399,52	Wykonawca w terminie do 29.01.2023 r. wykona odcinek drogi o długości ok. 240 m. Zakres robót obejmować będzie budowę jezdni/ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m, zjazdów, chodników, krawężników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodnej oraz przyłącza wodno - kanalizacyjnego. Wydatkowano 1 035 399,52 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu, wykonane roboty budowlane oraz przestawienie słupa oświetleniowego.
10.	Przebudowa drogi w ulicy Reja w Nysie rozdział 60016 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Brak działań.
11.	Przebudowa drogi w Morowie rozdział 60016 § 6050	13.09.2021 r.	31.01.2023 r.	410 000,00 w tym: 250 000,00 dotacja	160 000,00	409 800,17 w tym: 250 000,00 dotacja	Kontynuacja zadania z 2021 roku. W 2022 roku wydatkowano w 409 800,17 zł na zapłatę za wykonane roboty. W ramach zadania przełożono nawierzchnię drogi, wykonano nową nawierzchnię żelbetową, zabezpieczenie brzegu, podniesienie poziomu drogi i wykonanie nawierzchni. protokół odbioru: 01.02.2022 r.; 27.04.2022r. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250 000,00 zł.
12.	Budowa drogi dojazdowej do Fortu nr 2 w Nysie rozdział 60016 § 6050			120 000,00	120 000,00	120 000,00	Za kwotę 120 000,00 zł wykonawca opracował dokumentację projektową.
13.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050			31 850,08	31 850,08 fundusz sołecki	31 800,00	I. Dokumentację projektową <u>Wyszków Śląski (dz. nr 84/3)</u> Wykonawca za kwotę 31 800,00 zł opracował dokumentację projektową przebudowy drogi.
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy - przejście przy Przedszkolu nr 5 rozdział 60016 § 6050			16 137,94	16 137,94	1 700,00	Wydatkowano 1 700,00 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy - przejście przy Przedszkolu nr 1 rozdział 60016 § 6050			4 137,94	4 137,94	1 700,00	Wydatkowano 1 700,00 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
16.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy - przejście przy Szkole Podstawowej nr 1 rozdział 60016 § 6050			4 626,94	4 626,94	1 700,00	Wydatkowano 1 700,00 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
17.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w Nysie w ul. Kościuszki rozdział 60016 § 6050			26 000,00	26 000,00	26 000,00	Za 26 000,00 zł opracowano dokumentację projektową.
18.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych ul. Kusocińskiego w Nysie rozdział 60016 § 6050			30 000,00	30 000,00	29 991,00	Wydatkowano 29 991,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz załączników do wniosku o dofinansowanie.
19.	Wykonanie odwodnienia drogi w ul. Kasprowicza w Nysie rozdział 60016 § 6050			12 300,00	12 300,00	11 960,32	Na realizację zadania wydatkowano 11 960,32 zł. Protokół odbioru z 18.08.2022 r.
20.	Budowa drogi na terenie po byłym poligonie przy ul. Orłąt Lwowskich rozdział 60016 § 6050	23.05.2022 r.	06.10.2023 r.	6 518 000,00 w tym: 3 341 332,46 dotacja	3 176 667,54	5 210 005,06 w tym: 3 341 332,46 dotacja	Wydatkowano kwotę 5 210 005,06 zł na zapłatę za dziennik budowy, tablice wolnostojące, wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz dokumentację projektową kanalizacji teletechnicznej. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogowych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenie uliczne oraz oznakowania. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
21.	Przebudowa drogi w ul. Kmicica w Nysie rozdział 60016 § 6050			138 000,00	138 000,00	137 900,00	Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja związanej z uzyskaniem decyzji ZRID na skrzyżowanie ul. Kmicica z ul. Słowiańską w opracowaniu. Środki finansowe w wysokości 137 900,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
22.	Budowa drogi relacji Kępnica - Wierzbięce rozdział 60016 § 6050			80 000,00	80 000,00	80 000,00	Za aktualizację i dostosowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do warunków programu RFRD wydatkowano 80 000,00 zł
23.	Przebudowa drogi w ul. Dubois w Nysie w zakresie wykonania miejsc postojowych rozdział 60016 § 6050			16 700,00	16 700,00	16 700,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 16 700,00 zł.
24.	Budowa drogi z Głębinowa do Wójcic rozdział 60017 § 6050			72 400,00	72 400,00	72 325,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 72 325,00 zł.
25.	Przebudowa drogi w Rusocinie rozdział 60017 § 6050			54 511,04	54 511,04	34 440,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi w opracowaniu. Środki finansowe w wysokości 34 440,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
26.	Przebudowa drogi w ul. Witkiewicza w Jędrzychowie rozdział 60017 § 6050			37 300,00	37 300,00	37 225,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 37 225,00 zł.
27.	Przebudowa drogi bocznej do ul. Słowiańskiej w Nysie (dz. nr 85) rozdział 60017 § 6050			35 000,00	35 000,00	35 000,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 35 000,00 zł.

28.	Przebudowa drogi w Kopernikach (dz. nr 713/1) rozdział 60017 § 6050	01.08.2022 r.	16.12.2022 r.	680 000,00	680 000,00	679 950,00	Wydatkowano 679 950,00 zł na zapłatę za kosztorys inwestorski, roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej. Protokół odbioru z 23.12.2022 r.
29.	Urządzenie drogi wewnętrznej w Skorochowie (dz. nr 819/3) rozdział 60017 § 6050			62 100,00	62 100,00	62 083,29	Wykonawca za kwotę 32 323,29 zł wykonał nawierzchnię tłuczniową drogi o pow. 882 m ² - 147 m. Za kwotę 29 760,00 zł dokonano wycinki drzew i krzewów. protokół odbioru z dnia 29.04.2022r.
30.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	18.03.2022 r.	16.10.2022 r.	740 000,00	740 000,00	739 901,61	Wydatkowano 739 901,61 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogowe w ul. Kryształowej i Bazaltowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową oraz oznakowaniem. Protokół odbioru z 23.12.2022 r.
31.	Przebudowa drogi w ul. Orzeszkowej w Nysie (dz. nr 48/4) rozdział 60017 § 6050			50 000,00	50 000,00	49 750,00	Wydatkowano 49 750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
32.	Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17 Września oraz Obrońców Westerplatte w Nysie rozdział 60017 § 6050			139 000,00	139 000,00	139 000,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 139 000,00 zł.
33.	Przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich (dz. nr 279) rozdział 60017 § 6050			25 000,00	25 000,00	24 500,00	Za kwotę 24 500,00 wykonawca opracował dokumentację projektową.
34.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6050			15 000,00	15 000,00 fundusz sołectki	14 300,00	I. Dokumentacje projektowe Iława (dz. 60/8) - dokumentacja projektowa wykonana została za kwotę 14 300,00 zł.
35.	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Kępnicy rozdział 60017 § 6050			18 000,00	18 000,00 w tym 10 000,00 fundusz sołectki 3 000,00 śr. soł	17 999,99	Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 17 999,99 zł.
36.	Budowa drogi w Skorochowie (dz. 504) rozdział 60017 § 6050			33 210,00 dotacja	0,00	33 210,00 dotacja	Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 33 210,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
37.	Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie rozdział 60017 § 6050			93 848,00 w tym: 79 848,00 dotacja	14 000,00	93 848,00 w tym: 79 848,00 dotacja	Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 93 848,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
38.	Przebudowa drogi bocznej do ul. Kukułczej w Nysie rozdział 60017 § 6050			27 100,00	27 100,00	27 060,00	W opracowaniu dokumentacja projektowa - wykonawca w zwłoce. Środki finansowe w wysokości 27 060,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
39.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kubicach rozdział 60020 § 6050			10 800,00	10 800,00	10 750,20	Za kwotę 10 750,20 zł wykonawca dostarczył i zamontował wiatę przystankową o wym. 1,38 x 2,69 x 2,5 m o konstrukcji stalowej ocynkowanej, lakierowanej. Pokrycie ścian wykonane ze szkła hartowanego, dach z poliwęglanu. Wiaty wyposażone w ławeczkę oraz miejsce na rozkład jazdy. protokół odbioru z dnia 24.02.2022r.

40.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Goświnowicach rozdział 60020 § 6050			15 000,00	15 000,00	14 883,00	Za kwotę 14 883,00 zł wykonawca dostarczył i zamontował wiatę przystankową o wym. 1,38 x 4,10 x 2,5 m o konstrukcji stalowej ocynkowanej, lakierowanej. Pokrycie ścian ze szkła hartowanego, dach z poliwęglanu. Wiaty wyposażone będą w ławeczkę oraz miejsce na rozkład jazdy. protokół odbioru 29.08.2022 r.
41.	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Siestrzechowicach rozdział 60020 § 6050			20 840,18	20 840,18 fundusz sołecki	20 500,00	Wykonawca za kwotę 20 500,00 zł dostarczył i zamontował wiatę przystankową o konstrukcji drewnianej umocowanej do stóp fundamentowych betonowych, z nawierzchnią żwirową pod wiatą, 2 ławki i 1 szt. ławo- stół, zgodnie z dokumentacją projektową. protokół odbioru z dnia 14.10.2022 r.
42.	Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK rozdział 60095 § 6050	13.08.2021 r.	08.09.2022 r.	9 761 705,43 w tym: 8 323 836,93 dotacja	1 437 868,50	9 731 081,08 w tym: 8 323 836,93 dotacja	Kontynuacja robót z 2021 roku. Wydatkowano 9 731 081,08 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane, sprawowany nadzór inwestorski i archeologiczny, opłatę przyłączeniową do NEC oraz dokumentację projektową linii światłowodowej od UM do PKP, instalację elektryczną w stanie deweloperskim wraz podlicznikami prądu. Zakres robót obejmuje przebudowę budynku dworca PKP; budowę: zatok autobusowych, parkingów, miejsc postojowych dla taxi, wiat rowerowych, ciągów pieszo - jznych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, kanalizacji teletechnicznej; przebudowę sieci oświetlenia terenu; zieleni; mała architektura; dostawa i montaż pylonu. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 323 483,49 zł. Planowany termin zakończenia robót 09.01.2023 r.
43.	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Nysa rozdział 60095 § 6050			174 000,00	174 000,00	174 000,00	Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja związana z uzyskaniem decyzji ZRID w opracowaniu. Środki finansowe w wysokości 174 000,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
44.	Budowa mostu na rzece Nysa Kłodzka rozdział 60095 § 6050			16 000,00	16 000,00	15 375,00	Za kwotę 15 375,00 zł wykonawca przygotował SWZ dla postępowania przetargowego na opracowanie studium wykonalności.
45.	Budowa ścieżki pieszej przy obwałowaniach jerozolimskich wewnętrznych wzdłuż ul. Ujejskiego w Nysie rozdział 60095 § 6050			24 600,00	24 600,00	24 500,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 24 500,00 zł.
Razem dział 600				31 945 734,04	17 926 587,92	30 336 540,88	
Turystyka dział 630							
46.	Budowa witalczy na wjazdach do miasta Nysy rozdział 63003 § 6050			65 273,68	65 273,68	65 000,00	Kontynuacja zadania z 2021 roku. Wydatkowano 65 000,00 zł na zapłatę ze wykonane w 2022 roku prace. W ramach zadania w latach 2021 - 2022 wykonawca dostarczył i zamontował 3 witalcze na wjazdach do Nysy za łączną kwotę 115 000,00 zł. protokół odbioru z dnia 01.03.2022r.
Razem dział 630				65 273,68	65 273,68	65 000,00	
Gospodarka mieszkaniowa dział 700							
47.	Nabycie nieruchomości rozdział 70005 § 6060			36 371,10	36 371,10	33 740,00	Przejęcie przez Gminę Nysa działki nr 136/4 k.m 55 w zamian za przekazanie działki gminnej nr 2/23 k. 55 - akt notarialny Repertorium A nr 7671/2022 z 12.07.2022 r. Przejęcie przez Gminę Nysa działki nr 70/52 w zamian za przekazanie działek gminnych nr 7/8 i 51/39 - akt notarialny Repertorium A nr 8938/2022 z 30.12.2022 r.

48.	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050			800 000,00	800 000,00	799 961,21	Opracowano kosztorysy inwestorskie, wykonano remonty mieszkań w zakresie m.in.: wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej, dobudowano przewody kominowe i wentylacyjne, modernizację elewacji budynków.
49.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Kępnicy rozdział 70095 § 6050	12.11.2021r.	30.11.2022r.	1 055 500,00 w tym: 770 135,10 dotacja	285 364,90	1 055 062,34 w tym: 770 135,10 dotacja	Wydatkowano 1 055 062,34 zł na roboty budowlane oraz tablicę informacyjną o projekcie. Zadanie obejmowało przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Kępnicy 31A, wyniku której powstało 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 196,63 m ² . Zakres robót m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, izolacje, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, sufity, posadzki, ściany, instalacje: c.o., wody, elektryczny, przyłącz i instalacja kanalizacji sanitarnej. protokół odbioru z dnia 25.10.2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego w wysokości 770 135,10 zł.
50.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie rozdział 70095 § 6050			150 000,00	150 000,00	148 830,00	Za opracowanie koncepcji oraz wniosku w trybie specustawy wydatkowano 148 830,00 zł.
51.	Modernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego w Nysie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej rozdział 70095 § 6050			56 000,00	56 000,00	55 680,88	W ramach zadania wykonawca za 55 680,88 zł wymienił przyłącze sanitarne , WLZ oraz zamontował przepompownię. Protokół odbioru 16.08.2022 r.
52.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową komina w budynku gminnym nr 15 w Przetęku rozdział 70095 § 6050			60 000,00	60 000,00 w tym 20 000,00 fundusz sołecki	59 308,89	Wydatkowano 59 308,89 zł na zapłatę za dziennik budowy, wykonane roboty budowlane oraz przegląd kominarski. Zakres robót obejmował demontaż istniejącego kotła, malowanie pomieszczeń kotłowni, dostawa i montaż kotła na pelet oraz budowa stalowego komina ściennego o średnicy ø 200. protokół odbioru z dnia 22.09.2022 r.
53.	Modernizacja węzła centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w Kępnicy 31 rozdział 70095 § 6050			16 000,00	16 000,00	15 900,00	Na realizację zadania wydatkowano 15 900,00 zł. protokół odbioru z dnia 15.12.2022 r.
Razem dział 700				2 173 871,10	1 403 736,00	2 168 483,32	
Działalność usługowa dział 710							
54.	Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Złotogłowskiej w Nysie rozdział 71035 § 6050			28 000,00	28 000,00	28 000,00	Za pracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 28 000,00 zł
55.	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Mieczysława I w Nysie rozdział 71035 § 6050			136 000,00	136 000,00	135 400,14	Za modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy cmentarzu oraz wymianę części ogrodzenia (120 m) wydatkowano 135 400,14 zł. Protokoły odbioru z dnia 27.10.2022 r.(ogrodzenie) oraz 20.09.2022 r. (elektryka)
Razem dział 710				164 000,00	164 000,00	163 400,14	
Administracja publiczna dział 750							
56.	Adaptacja pomieszczeń strychu w budynku przy ul. Marcinkowskiego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	21.02.2022 r.	08.03.2023 r.	522 000,00	522 000,00	521 520,01	Wydatkowano 521 520,01 zł na zapłatę za dziennik budowy oraz wykonane roboty budowlane. Umowę na roboty zawarto na kwotę 998 641,15 zł i terminem do 08.03.2023r. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe (tynki, posadzki), roboty ogólnobudowlane (posadzki, tynki, ściany działowe, sufity, roboty murarskie itp.), roboty instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wyposażenie (regaly).

57.	Cyfrowa gmina rozdział 75023 § 6057		4 858,50 dotacja	0,00	4 858,50 dotacja	Wydatkowano 4 858,50 zł. na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
58.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050		60 000,00	60 000,00	50 016,67	Na rozbudowę oprogramowania oraz rozbudowę systemu przeciwpożarowego budynku Urzędu wydatkowano 50 016,67 zł.
59.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050		27 000,00	27 000,00	24 846,00	Za kwotę 19 926,00 zł dostarczono i zamontowano generator statyczny mocy biernej Programu funkcjonalno – użytkowego wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu opracowano za 4 920,00 zł.
60.	Oplata licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060		25 000,00	25 000,00	23 300,00	Wniesiono opłatę.
61.	Oplata licencji za program do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060		13 690,00	13 690,00	13 685,00	Wniesiono opłatę.
62.	Oplata licencji za program "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060		25 900,00	25 900,00	22 418,00	Wniesiono opłatę.
Razem dział 750			678 448,50	673 590,00	660 644,18	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
dział 754						
63.	Zakup materiałów budowlanych do budowy boks garażowego w Kępnicy rozdział 75412 § 6060		22 000,00	22 000,00 w tym 10 000,00 fundusz sołecki	21 852,77	W ramach zadania dostarczono materiały budowlane, elektryczne, beton (15 m ³), kostkę brukową (120 m ²) na wartość 21 852,77 zł.
64.	Budowa boks garażowego w Kępnicy rozdział 75412 § 6050		23 000,00	23 000,00	22 998,00	Wykonano tynki, sufity podwieszane oraz posadzkę żywiczną (pow. 80 m ²) na wartość 22 998,00 zł.
65.	Dobre praktyki w zapewnieniu administracji publicznej i działań sił bezpieczeństwa w przypadku pandemii w regionie jesenik rozdział 75495 § 6050		73 177,60	73 177,60	55 251,60	Wydatkowano kwotę 55 251,60 zł na zakup: laptopa wraz z oprogramowaniem, bramki mierzącej temperaturę z kamerą termowizyjną, zamgławiacz medyczny. Zadanie dofinansowane w ramach programu INTERREG III A Czechy - Polska.
66.	Budowa remizy strażackiej w Regulicach rozdział 75495 § 6050		183 000,00	183 000,00	179 242,88	Wykonawca w ramach V etapu robót wykonał instalację sanitarną oraz posadzkę za kwotę 57 401,15 zł. Odwodnienie ściany tylniej wykonano za 25 000,00 zł oraz roboty związane z budową ścianek działowych i montażem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej za 96 841,73 zł. protokół odbioru z dnia 22.03.2022r.
67.	Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nysa rozdział 75495 § 6060		27 000,00 dotacja	0,00	26 730,00 dotacja	W ramach zadania zakupiono zestaw hydrauliczny dla OSP Domaszkowice. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości. protokół odbioru z 28.12.2022 r.
Razem dział 754			328 177,60	301 177,60	306 075,25	
Oświata i wychowanie						
dział 801						
68.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Nysie rozdział 80101 § 6050		500,00	500,00	25,00	Wydatkowano 25,00 zł na zakup dziennika budowy.

69.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goświnowicach rozdział 80101 § 6050			113 500,00	113 500,00	112 872,00	Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Środki finansowe w wysokości 112 872,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
70.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80101 § 6050			190 000,00	190 000,00	189 230,00	Wydatkowano 189 230,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu. protokół odbioru z dnia 03.10.2022 r.
71.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Nysie rozdział 80101 § 6050			91 300,00	91 300,00	91 210,00	Wydatkowano 91 210,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu sali gimnastycznej. protokół odbioru z dnia 27.07.2022 r.
72.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie przy ul. Emilii Gierczak rozdział 80101 § 6050			20 000,00	20 000,00	20 000,00	Wydatkowano 20 000,00 zł na roboty budowlane związane z miejscową wymianą pokrycia dachu. protokół odbioru z dnia 26.09.2022 r.
73.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie rozdział 80103 § 6050			1 700 167,19 w tym: 1 000 067,19 dotacja	700 100,00	1 700 069,68 w tym: 1 000 067,19 dotacja	Zadanie obejmowało rozbudowę budynku szkoły podstawowej. Rozbudowana część pełni funkcję oświatową jako dwu - oddziałowe przedszkole publiczne. Zakres robót obejmował roboty elektryczne, sanitarne, konstrukcyjno - budowlane, zieleni i mała architektura. Obiekt został wyposażony w meble oraz sprzęt audiowizualny i komputerowy. Wydatkowano 1 700 069,68 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane , nadzór inwestorski, przyłączenie do sieci gazowej, czynności kontrolne PPIS. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
74.	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Białej Nyskiej o dwa oddziały przedszkolne rozdział 80104 § 6050			98 700,00	98 700,00	98 000,00	Wydatkowano 98 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
75.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Nysie rozdział 80104 § 6050			60 000,00	60 000,00	59 900,84	Wykonawca za kwotę 59 900,84 zł. wykonał roboty związane z wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu piwnicy i przełożeniem instalacji elektrycznej. Protokół odbioru z dnia 04.08.2022 r.
76.	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Nyskiej o jeden oddział rozdział 80104 § 6050			42 000,00	42 000,00	41 820,00	W ramach zadania wykonawca za 41 820,00 zł przebudował gazociąg. Protokół odbioru z dnia 15.12.2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach programu "POLSKI ŁĄD".
77.	Plac zabaw w Przedszkolu nr 8 przy ul. Tkackiej w Nysie rozdział 80104 § 6050			40 000,00	40 000,00	39 896,65	Dokonano zapłaty wykonawcy za roboty dodatkowe, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Opolu VI Wydział Gospodarczy.
78.	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w przedszkolu nr 6 Nysie rozdział 80148 § 6050			14 766,00	14 766,00	14 765,63	Za kwotę 14 765,63 zł dostarczono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy MKF711S.
79.	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 9 Nysie rozdział 80148 § 6050			15 234,00	15 234,00	14 997,51	Za kwotę 14 997,51 zł dostarczono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy 7x1/ gn elektryczny wraz z podstawą.
	Razem rozdział 801			2 386 167,19	1 386 100,00	2 382 787,31	
	Ochrona zdrowia dział 851						
80.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i stosowaniem przemocy rozdział 85154 § 6050			200 000,00	200 000,00	28 465,76	Wydatkowano 28 465,76 zł na zapłatę za dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu, dokumentacji projektowej budowy dwóch punktów kamerowych przy Wieży Ziębickiej oraz budowę punktu kamerowego w Parku Miejskim.
	Razem rozdział 851			200 000,00	200 000,00	28 465,76	

	Pomoc społeczna dział 852						
81.	Rozbudowa i przebudowa Dziennego Domu Pobytu w Nysie rozdział 85202 § 6050	17.11.2021r.	26.05.2022r.	294 000,00	294 000,00	293 640,00	Wydatkowano 293 640,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Razem rozdział 852			294 000,00	294 000,00	293 640,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853						
82.	Budowa mieszkań chronionych na terenie osiedla przy ul. Orłąt Lwowskich w Nysie rozdział 85395 § 6050			82 000,00	82 000,00	0,00	Odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej .
83.	Odnowienie - przygotowanie do zasiedlenia mieszkania dla repatriantów, położonego w Nysie przy ul. Słowiańskiej 31/9 rozdział 85334 § 6050			132 000,00 w tym: 119 000,00 dotacja	13 000,00	131 779,21 w tym: 119 000,00 dotacja	Zakres robót obejmował wymianę podłóg, okna, drzwi, instalacja elektryczna i wod - kan. Protokół odbioru z dnia 18.08.2022 r. Dotacja celowa z Województwa Opolskiego.
	Razem rozdział 853			214 000,00	95 000,00	131 779,21	
	Rodzina dział 855						
84.	Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie rozdział 85516 § 6050			220,60	220,60	187,10	Środki na dokonanie opłat związanych z oddaniem obiektu do użytkowania. Wydatkowano 187,10 zł na zapłatę za czynności kontroli sanitarnej.
85.	Zakup i montaż zabawki ogrodowej w Żłobku nr 2 w Nysie rozdział 85516 § 6050			15 600,00	15 600,00	15 599,00	Wykonawca za kwotę 15 599,00 zł dostarczył i zamontował lokomotywę z wagonikiem.
	Razem rozdział 855			15 820,60	15 820,60	15 786,10	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900						
86.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Fortu nr II rozdział 90001 § 6050			74 000,00	74 000,00	73 309,12	Na realizację zadania wydatkowano 73 309,12 zł. Protokół odbioru z dnia 06.12.2022 r.
87.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Morów rozdział 90004 § 6060			12 900,00	12 900,00 fundusz sołecki	12 899,99	Za kwotę 12 899,99 zł zakupiono kosiarkę - traktorek OLEO-MAC OM93/16K. protokół odbioru z dnia 14.02.2022r.
88.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kępnica rozdział 90004 § 6060			16 262,78	16 262,78 fundusz sołecki	16 260,00	Za kwotę 16 260,00 zł zakupiono kosiarkę - traktorek SIMPLYCITY SRD200. protokół odbioru z dnia 25.04.2022r.
89.	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biała Nyska rozdział 90004 § 6060			13 690,10	13 690,10 fundusz sołecki	13 450,00	Za kwotę 13 450,00 zł zakupiono kosiarkę - traktorek SIMPLYCITY SRD200. protokół odbioru z dnia 25.04.2022r.
90.	Stacja ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nysie rozdział 90005 § 6050			17 000,00	17 000,00 fundusz ochrony środowiska	14 690,43	Wykonawca za kwotę 14 690,43 zł opracował dokumentację projektową i na jej podstawie dostarczył i zamontował stację ładowania samochodów elektrycznych. protokół odbioru z dnia 21.06.2022r.
91.	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego rozdział 90008 § 6050			259 000,00	254 471,00 w tym 129 000,00 fundusz ochrony środowiska	258 528,50 w tym 4 529,00 dotacja	W ramach zadania dostarczono i zamontowano infokiosk zewnętrzny za kwotę 99 000,00 zł; dostarczono szachy plenerowe dla Białej Nyskiej za 8 946,40 zł; opracowano zasady gry plenerowej - szachy dla Białej Nyskiej za kwotę 5 000,00 zł.; opracowano album fotograficzny za 62 993,70 zł i 5 ulotek - przewodników - 4 218,90 zł.; nadzór przyrodniczy kosztował 3 813,00 zł., wykonano prezentację multimedialną dla infokiosku - 5 000,00 zł oraz tablice promocyjne, przyrodniczo-dydaktycznych, inform za kwotę 69 556,50 zł. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WO.
	rozdział 90008 § 6057			4 529,00			

92.	Schronisko w Konradowej rozdział 90013 § 6050			120 000,28 w tym: 75 293,28 dotacja	44 707,00	114 124,78 w tym: 71 318,15 dotacja	Wydatkowano 114 124,78 zł na wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i hydroizolacji oraz dociepleniu dachu. protokół odbioru 25.11.2022 r. - instalacja elektryczna protokół odbioru 21.11.2022 r. - docieplenie połaci dachowych protokół odbioru 03.10.2022 r. - hydroizolacja wraz z odnowieniem pomieszczenia łazienki Gminy: Prudnik, Głuchotazy, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce i Niemodlin przekazały środki finansowe na realizację zadania w łącznej wysokości 71 318,15 zł.
93.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			400 246,92	400 246,92	399 865,16	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację. 1. ul. Drzymaty Wydatkowano 51 077,00 zł na zapłatę za nadzór archeologiczny, wykonanie 6 punktów świetlnych oraz sprawowany nadzór inwestorski. protokół odbioru z dnia 09.03.2022r. 2. ul. W. Pola Wydatkowano 49 708,00 zł na zapłatę za nadzór archeologiczny, wykonanie 3 punktów świetlnych oraz sprawowany nadzór inwestorski. protokół odbioru z dnia 06.05.2022r. 3. ul. Otmuchowska Wydatkowano 10 246,46 zł na zapłatę za montaż słupa nr 501 z wysięgnikiem dwuramiennym z oprawami LED protokół odbioru z dnia 31.05.2022r. 4. Hajduki Nyskie Wydatkowano 46 504,00 zł zakup dziennika budowy oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowę 3 punktów oświetlenia drogi dz. nr 287, 286/8,318 protokół odbioru z dnia 07.09.2022 r. 5. ul. Kordeckiego Wydatkowano 96 570,00 zł na zapłatę za dziennik budowy oraz wykonanie oświetlenia przy budynkach od nr 27 - 35 (11 punktów świetlnych). protokół odbioru z dnia 14.06.2022r. 6. ul. Orzeszkowej Wydatkowano 128 539,70 zł na zapłatę za dziennik budowy oraz wykonanie oświetlenia dz. nr 46, 47, 52/13, 42/7, 52/4, 52/10, 40/15, 39/19, 41/12, 42/45 (15 punktów świetlnych). protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r. 7. Wyszków Śląski Wydatkowano 17 220,00 zł na zapłatę wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia 1 punkt świetlny.
94.	Wykonanie oświetlenia w Głębinowie rozdział 90015 § 6050			10 000,00	10 000,00 fundusz sołecki	9 990,00	Wydatkowano 9 990,00 zł na zapłatę za realizację II etapu robót (1 pkt świetlny) protokół odbioru z dnia 20.04.2022r.
95.	Wykonanie oświetlenia w Konradowej rozdział 90015 § 6050			21 894,00	21 894,00 fundusz sołecki	21 894,00	Za kwotę 21 894,00 wykonano 1 punkt oświetlenia drogi dz. nr 223, 139. protokół odbioru z dnia 09.09.2022r.
96.	Wykonanie oświetlenia w Lipowej rozdział 90015 § 6050			28 660,71	28 660,71 fundusz sołecki	27 798,00	Wydatkowano 27 798,00 zł na zapłatę za realizację I etapu robót (1 pkt świetlny) - dz. nr 581 protokół odbioru z dnia 19.12.2022r.
97.	Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			500 000,00	500 000,00 fundusz ochrony środowiska	499 422,08	Wydatkowano 499 422,08 zł na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wymiany opraw oraz wykonanie robót związanych z wymianą opraw na terenie miasta Nysa łącznie wymienionych zostało 449 opraw oświetleniowych. protokół odbioru I etapu z dnia 30.11.2022 r. (ulice: Otmuchowska, Sudecka, Mickiewicza, 11-go Listopada, Kozarzewskiego, Chelmońskiego) protokół odbioru II etapu z dnia 21.12.2022 r. (ulice: Mickiewicza i Rondo "Blocha", Chodowieckiego, Krzywoustego/Mostowa, Bema, Szlak Chrobrego/Bramy Grodkowskiej,

						Wolności, Długosza, Krawiecka, Rodziewiczówny i Krasieńskiego.	
98.	Budowa oświetlenia oraz montaż monitoringu i elementów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jędrzychów, Goświnowice, Skorochów i Głębinów – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 90015 § 6050			17 000,00	17 000,00	16 974,00	Wykonawca za kwotę 16 974,00 zł wykonał dokumentację projektową oraz oświetlenia (1 lampa) w Głębinowie (dz. nr 385/9). protokół odbioru z dnia 07.09.2022 r.
99.	Wykonanie oświetlenia w Niwnicy rozdział 90015 § 6050			32 500,00	32 500,00	31 980,00	Wykonawca za kwotę 31 980,00 zł wykonał oświetlenie drogi za przystankiem PKS w Niwnicy (dz. nr 297) - 3 pkt świetlne. protokół odbioru z 03.11.2022 r.
100.	Wykorzystanie zasobów natury dla rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa Nysy rozdział 90095 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	1. Zagospodarowanie zielono - niebieskiej infrastruktury podwórka Urzędu Miejskiego w Nysie. 2. Wprowadzenie zieleni na obszarach zabudowanych Gminy Nysa wraz z elementami wzmacniającymi małą retencję w lokalizacjach: a) Hala widowiskowo - sportowa przy ul. Sudeckiej w Nysie, b) Przedszkola nr 6 i 10 w Nysie c) Zespół Szkolno Przedszkolny w Białej Nyskiej d) Szkoły Podstawowe nr 1, 5 i 3 w Nysie Planowane jest dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. <u>Nie podjęto działań.</u>
101.	Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie rozdział 90095 § 6050	26.04.2022r.	10.12.2022r.	790 000,00	790 000,00	674 979,23	Wydatkowano 674 979,23 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, banery oraz wykonane roboty oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Zakres wykonanych robót: chodniki, trawniki i zieleń oraz mała architektura. protokół odbioru z dnia 16.12.2022 r.
102.	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora rozdział 90095 § 6050			50 000,00	50 000,00	50 000,00	Zapłata za opracowanie.
103.	Zagospodarowanie Placu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050	04.02.2022r.	14.10.2022r.	1 330 000,00	1 330 000,00	1 281 171,70	Wydatkowano kwotę 1 281 171,70 zł na zakup dziennika budowy, banery z wizualizacją, wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres wykonanych robót: prace rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni utwardzonej, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia, mała architektura, przyłącz wodociągowy oraz doświetlenie placu. protokół odbioru z dnia 03.11.2022 r. protokół odbioru z dnia 12.12.2022 r. - doświetlenie placu.
104.	Budowa miejsc postojowych z ekonawierzchni przy ul. Wyspiańskiego w Nysie rozdział 90095 § 6050	11.02.2022r.	14.12.2022r.	2 025 456,37	2 025 456,37	1 988 500,64	Wydatkowano kwotę 1 988 500,64 zł na dziennika budowy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres wykonanych robót: przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową przebudowa jezdni drogi gminnej, budowa ścieżki pieszo - rowerowej, budowa i przebudowa chodników, budowa parkingu dla samochodów z kostki antysmogowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa przykanalików wpustów ulicznych, budowa kablowej linii oświetlenia drogowego, mała architektura. protokół odbioru z 29.11.2022 r.
105.	Zagospodarowanie działki nr 20 przy ul. Brackiej w Nysie rozdział 90095 § 6050			39 000,00	39 000,00	36 990,00	Wydatkowano na dokumentację projektową 18 990,00 zł. W opracowaniu dokumentacja projektowa budowy kontenerowej toalety publicznej na dz. nr 20. Środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

106.	Wykorzystanie potencjału energetycznego wód termalnych na terenie Nysy rozdział 90095 § 6050			20 000,00	20 000,00 fundusz ochrony środowiska	9 772,00	Wydatkowano 9 772,00 zł na aktualizację dokumentacji dotyczącej wykonania prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych wraz ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wniesono opłatę skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu oraz wypis z rejestru gruntów. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
107.	Zakup dekoracji świątecznych rozdział 90095 § 6060			96 000,00	96 000,00	91 492,87	Zakupiono dekoracje świąteczne w ilości 15 sztuk (gwiazdy) – 1 kpl. oraz 2 choinki za łączną wartość 91 492,87 zł. protokół odbioru z dnia 21.06.2022r. protokół odbioru z dnia 06.09.2022r.
108.	Zakup domków handlowych rozdział 90095 § 6060			168 000,00	168 000,00	158 670,00	Zakupiono domki handlowe w ilości 12 sztuk - kpl. protokół odbioru z 28.11.2022 r.
	Razem dział 900			6 051 611,16	5 971 788,88	5 802 762,50	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921						
109.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050			29 000,00 w tym: 5 000,00 dotacja	24 000,00 w tym: 19 000,00 fundusz sołectki 5 000,00 środki sołectwa	23 178,00 w tym: 5 000,00 dotacja	W ramach zadania wykonawca za kwotę 23 178,00 zł dostarczył i zamontował rolety fasadowe. protokół odbioru z dnia 25.11.2022 r. Dotacja celowa z Powiatu Nyskiego - 5 000,00 zł.
110.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 92109 § 6050			17 600,00	17 600,00 fundusz sołectki	17 600,00	Wykonawca za kwotę 17 600,00 zł dostarczył i zamontował 4 klimatyzatory w budynku świetlicy. protokół odbioru z dnia 07.02.2022r.
111.	W jedności moc – zakup elementów placów zabaw, namiotu oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenów rekreacyjnych - gminnych w sołectwach Kępnica, Przetęk, Lipowa, Wierzbicice, Biała Nyska oraz Regulice – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92109 § 6050			20 000,00	20 000,00	20 000,00	Wykonawca w ramach zadania wykonał ogrodzenie panelowe oraz zamontował bramę. protokół odbioru z 31.08.2022 r.
112.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hławie rozdział 92109 § 6050			15 000,00	15 000,00	15 000,00	Za kwotę 15 000,00 zł wykonano odwodnienie liniowe, opaskę żwirową oraz izolację ścian świetlicy. protokół odbioru z dnia 30.09.2022 r.
113.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszowie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu rozdział 92109 § 6050			33 000,00	33 000,00	32 826,36	W ramach zadania wykonano przyłącze gazowe oraz roboty polegające na wyburzeniu ściany wraz z uzupełnieniem tynków, wykonaniem gładzi i malowaniem pomieszczenia świetlicy wraz z wykonaniem posadzki z wykładzin sztucznych. protokół odbioru z dnia 07.12.2022 r. - etap robót w budynku świetlicy protokół odbioru z dnia 28.12.2022 r. - przyłącze gazowe
115.	Rewitalizacja Wieży Ziębickiej rozdział 92120 § 6050			8 000,00	8 000,00	7 380,00	Wykonawca za 7 380,00 zł opracował zamienną dokumentację projektową w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. Wieży.
116.	Zabezpieczenie i odbudowa muru w Suchej Fosie rozdział 92120 § 6050			150 000,00	150 000,00	150 000,00	Wykonawca robót w zwołce. Środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
117.	Modernizacja wiaty grillowej w Głębinowie rozdział 92195 § 6050			10 000,00	10 000,00 fundusz sołectki	10 000,00	Wykonano roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej oraz wymianę elementów drewnianych siedzisk ławek. protokół odbioru z dnia 30.08.2022 r.

118.	W jedności moc – zakup elementów placów zabaw, namiotu oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenów rekreacyjnych - gminnych w sołectwach Kępnica, Przełęk, Lipowa, Wierzbięcice, Biała Nyska oraz Regulice – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92195 § 6060			20 000,00	20 000,00	19 999,98	W ramach zadania wykonawca za kwotę 19 999,98 zł dostarczył namiot biesiadny o wym. 5 x 10 m i wys. 3,3 m. protokół odbioru z dnia 13.06.2022r.
119.	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Biała Nyska rozdział 92195 § 6060			18 900,00	18 900,00	18 819,00	Za kwotę 18 819,00 zł zakupiono kontener morski magazynowy 40 HC o wym. 12,192 x 2,438 m wys. 2,896 m. protokół odbioru z dnia 30.09.2022 r.
	Razem dział 921			321 500,00	316 500,00	314 803,34	
	Kultura fizyczna dział 926						
120.	Modernizacja boiska do koszykówki przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92601 § 6050			37 000,00	37 000,00	36 654,00	Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie nawierzchni sportowej (panelowo-elastycznej polipropylenowej) o wym. 19,90 m x 9,87 m wraz z malowaniem linii boiska. protokół odbioru z dnia 19.09.2022 r.
121.	Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach rozdział 92601 § 6050			35 694,81	35 694,81 fundusz sołdecki	35 694,00	W ramach zadania utwardzony został teren o pow. 200 m ² oraz wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej o pow. 3,6 m x 2,5. protokół odbioru z dnia 17.11.2022 r.
122.	Budowa zaplecza rekreacyjno - socjalnego wraz z remizą przy boisku sportowym w Wierzbięcicach rozdział 92601 § 6050			170 141,30	170 141,30 w tym: 29 141,30 fundusz sołdecki	170 141,30	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót w terminie do 24.02.2023 r. za kwotę 242 529,83 zł zrealizuje następujący zakres robót: ściany parteru oraz piony kominowe, żelbetowa płyta stropowa nad parterem, trzpienie żelbetowe, wieńce żelbetowe - obróbki blacharskie - pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Wydatkowano 170 141,30 zł za wykonane roboty.
123.	Modernizacja szatni sportowej w Siestrzechowicach rozdział 92601 § 6050			18 000,00	18 000,00	18 000,00	Wydatkowano 18 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
124.	Modernizacja Stadionu Polonia w Nysie rozdział 92601 § 6050			90 000,00	90 000,00	87 970,00	Wydatkowano 87 970,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wykonanie robót związanych z przeniesieniem systemu nawadniania. Wykonawca w terminie do 30.06.2023 r. i za wartość 26 630 256,87 zł zrealizuje na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej następujące roboty budowa boiska piłkarskiego, budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią syntetyczną, przeniesienie istniejącej nawierzchni trawiastej na boisko przy ul. Brodzińskiego, budowa trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem, budowa niezadaszonej trybuny wschodniej, budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną i węzłami sanitarnymi, remont istniejących murków oporowych i wiaty dla komentatora zawodów, montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych i wiaty stadionowej dla noszowych, budowa kortów tenisowych otwartych, budowa kontenerów sanitarnych montaż ogrodzenia bieżni i piłkochwyłów boiska piłkarskiego, montaż ogrodzenia terenu wraz z furtami systemu wejścia/wyjścia kibica, montaż balustrad, budowa utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz wymiana nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa schodów terenowych, wykonanie zieleni urządzonej, budowa instalacji zewnętrznych: kanalizacja deszczowa z instalacją drenarską boiska i terenu, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna z oświetleniem boiska piłkarskiego, bieżni i terenu, nagłośnienie i monitoring.
125.	Sportowe osiedle Rodziewiczówny – boisko do siatkówki plażowej, realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92601 § 6050			48 200,00	48 200,00	48 200,00	W ramach zadania wykonano boisko do piłki siatkowej o wym. 24 x 16 m w tym powierzchnia pola do gry 16 x 8 m wraz z liniami w formie taśm, słupkami i nawierzchni z piasku kwarcowego. protokół odbioru z dnia 14.10.2022 r.

126.	Budowa oświetlenia oraz montaż monitoringu i elementów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jędrzychów, Goświnowice, Skorochów i Głębinów – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92601 § 6050			99 000,00	99 000,00	98 892,00	Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowych, budowę oświetlenia i monitoringu na terenie rekreacyjnym w Jędrzychowie (dz. nr 163/3) oraz budowę oświetlenia (3 punkty świetlne), wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach oraz dostawę i montaż 4 ławek na terenie rekreacyjnym w Goświnowicach (dz. nr 117). protokół odbioru z dnia 07.11.2022 r.
127.	W jedności moc – zakup elementów placów zabaw, namiotu oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenów rekreacyjnych - gminnych w sołectwach Kępnica, Przelęg, Lipowa, Wierzbicice, Biała Nyska oraz Regulice – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92601 § 6050			20 000,00	20 000,00	20 000,00	W ramach zadania za kwotę 20 000,00 zł wykonawca wykonał ogrodzenia boiska sportowego oraz terenu rekreacyjnego w Wierzbicicach. protokół odbioru z dnia 31.08.2022 r.
128.	Dostawa i montaż wiat dla zawodników na boisku sportowym w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050			15 300,00	15 300,00	15 067,50	Wykonawca dostarczył i zamontował wiaty za 15 067,50 zł. protokół odbioru 01.08.2022 r.
129.	Wymiana części poszycia dachowego wiaty i sceny na boisku sportowym w Wierzbicicach rozdział 92601 § 6050			25 630,10	25 630,10 w tym: 19 430,10 środki sołectwa	25 550,00	Zadanie obejmowało montaż ław oraz pokrycie dachowe z blachy powlekanej 156,36 m ² oraz obróbki blacharskie. protokół odbioru z dnia 21.11.2022 r.
130.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Białej Nyskiej rozdział 92601 § 6050			30 000,00	30 000,00 fundusz sołecki	29 920,75	W ramach zadania dostarczono 2 wiaty stadionowe 6 - miejscowe pokryte z poliwęglanu komorowego bezbarwnego, konstrukcji z profili stalowych, wyposażenie w pojedyncze siedziska stadionowe. Przygotowano teren pod montaż wiat poprzez utwardzenie nawierzchni kostką betonową oraz wykonanie fundamentów pod wiaty. protokół odbioru z 15.12.2022 r. - przygotowanie terenu pod wiaty protokół odbioru z 16.12.2022 r. - dostawa wiat
131.	Street Workout Park – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92605 § 6050			77 000,00	77 000,00	76 223,10	Wykonawca za kwotę 76 223,10 zł dostarczył i zamontował urządzenia strepet workout (3 drabinki, uchwyt uniwersalny, koła gimnastyczne, ławeczka skośna, poręcz równoległe proste wolnostojące, 11 drążków, belka wspinaczkowa oraz 3 drążki wolnostojące) oraz wykonał nawierzchnię z maty przerostowej. protokół odbioru 06.07.2022 r.
132.	Modernizacja oświetlenia parku rowerowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92605 § 6050			11 000,00	11 000,00	10 930,68	Za kwotę 10 930,68 zł wykonawca wykonał sterowania oświetlenia parku. protokół odbioru z dnia 22.04.2022 r.
133.	Aktywizacja poprzez sport - rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w SP nr 10 w Nysie rozdział 92695 § 6050	27.04.2022r. 14.03.2022r.	26.09.2022r. 18.08.2022r.	1 342 084,94	1 342 084,94	1 340 999,88	Wydatkowano 1 340 999,88 zł na 1. Rewitalizację obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie - plac zabaw i siłownia zewnętrzna 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie 3. Promocję projektu – tablice informacyjne promocyjne Zadanie dofinansowanie ze środków RPO WO.” W ramach zadania związanego z Rewitalizacją obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie wykonawca za kwotę 1 090 204,88 zł dostarczył i zamontował urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych. protokół odbioru z dnia 05.10.2022 r. Remont sali gimnastycznej kosztował 250 795,00 zł. Zakres robót obejmował: częściowa wymianę tynków, wymianę drzwi wejściowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, malowanie sufitów i ścian, montaż koszy do koszykówki. protokół odbioru z dnia 18.08.2022 r. W ramach promocji projektu zamontowano tablice informacyjne. Zadanie dofinansowanie ze środków RPO WO.

134.	Budowa tężni solankowej na Placu im. Ignacego Paderewskiego w Nysie rozdział 92695 § 6050	17.03.2022r.	10.12.2022r.	625 000,00	625 000,00	612 955,84	Zawarto umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca w terminie do 21.04.2023 r. i za kwotę 1 421 262,64 zł wykona roboty budowlane w zakresie instalacji elektroenergetycznych i monitoringu, instalacji sanitarnych, wodociągowych i technologicznych, mała architektura wykonanie ciągów pieszych/chodników oraz nawierzchni utwardzonej wokół obiektu tereny zielone. Wydatkowano 612 955,84 zł na zapłatę za wykonaną dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
135.	Plac zabaw w Skorochowie międzypokoleniowym miejscem spotkań dzieci i dorosłych rozdział 92695 § 6050			1 500,00	1 500,00	1 500,00	Wydatkowano 1 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Obszarów Wiejskich. Trwa weryfikacja wniosku.
136.	Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów rozdział 92695 § 6050			71 690,10	71 690,10 w tym: 43 690,10 fundusz sołeczki 28 000,00 środki sołectwa	71 690,10	Wykonawca w terminie do 15.02.2023 r. dostarczy i zamontuje urządzenia skate parku. Wydatkowano 71 690,10 zł. za wykonane prace związane z przygotowaniem urządzeń do montażu.
137.	Doposażenie placu zabaw w Przetęku rozdział 92695 § 6050			14 000,00 w tym: 1 000,00 dotacja	13 000,00 w tym: 12 000,00 fundusz sołeczki 1 000,00 środki sołectwa	12 000,00 w tym: 1 000,00 dotacja	Za kwotę 12 000,00 zł dostarczono i zamontowano urządzenie "przejście stonoga" protokół odbioru z dnia 04.08.2022 r.
138.	Budowa siłowni zewnętrznej w Radzikowicach rozdział 92695 § 6050			21 000,00 w tym: 5 000,00 dotacja	16 000,00 w tym: 14 000,00 fundusz sołeczki 2 000,00 środki sołectwa	21 000,00 w tym: 5 000,00 dotacja	W ramach zadania za kwotę 21 000,00 zł wykonawca dostarczył: ławkę z prostownikiem, poręczę z drążkiem, stepper i pajacyk. protokół odbioru 04.08.2022 r.
139.	Doposażenie placu zabaw w Rusocinie rozdział 92695 § 6050			24 631,55 w tym: 5 000,00 dotacja	19 631,55 w tym: 18 631,55 fundusz sołeczki 1 000,00 środki sołectwa	24 600,00 w tym: 5 000,00 dotacja	Wykonawca za kwotę 24 600,00 zł wykonał dokumentację projektową oraz dostarczył i zamontował zestaw stonoga, huśtawkę na sprężynie oraz traktor na sprężynach. protokół odbioru z dnia 03.10.2022 r.
140.	Doposażenie placu zabaw w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050			22 845,37 w tym: 5 000,00 dotacja	17 845,37 fundusz sołeczki	22 000,00 w tym: 5 000,00 dotacja	w ramach zadania wykonawca za kwotę 22 000,00 zł wykonał dokumentację projektową oraz dostarczył i zamontował zestaw zabawowy o wym. 4,5 x 2,85 m i wys. 2,7 m. Dotacja celowa z Powiatu Nyskiego.

141.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno – sportowym w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050		22 000,00	22 000,00 fundusz sołectki	21 968,76	Zrealizowano II etap budowy wiaty. Zakres robót obejmował wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycie dachowe wraz z obróbkami. Koszt robót wyniósł 21 968,76 zł. protokół odbioru z dnia 16.09.2022 r.
142.	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Nysie rozdział 92695 § 6050		49 000,00	49 000,00	48 831,00	Wydatkowano 2 706,00 zł na opracowanie opinii dotyczącej możliwości realizacji oraz wpływu budowy placów Parku Miejskim. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Środki finansowe w wysokości 46 125,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach które, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
143.	Budowa oświetlenia oraz montaż monitoringu i elementów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jędrzychów, Goświnowice, Skorochow i Głębinów – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 § 6050		22 000,00	22 000,00	22 000,00	Za 22 000,00 zł dostarczono i zamontowano 2 bramki, słup do koszykówki oraz stół do tenisa stołowego na terenie rekreacyjnym w Skorochowie (dz. nr 101/3), protokół odbioru z dnia 16.12.2022 r.
144.	W jedności moc – zakup elementów placów zabaw, namiotu oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenów rekreacyjnych - gminnych w sołectwach Kępnic, Przełęk, Lipowa, Wierzbicice, Biała Nyska oraz Regulice – realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 § 6050		80 000,00	80 000,00	80 000,00	Środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż elementów placu zabaw w Kępnicy, Przełęku i Regulicach. Kępnic: zestaw zabawowy o wym. 4,1 x 4,1 i wys. 3 m. Przełęk: piaskownica statek, huśtawka wagowa, bujak sprężynowy: statek, auto, delfin Regulice: huśtawka podwójna metalowa z bocianim gniazdem protokół odbioru z dnia 04.08.2022 r.
145.	Doposażenie placu zabaw w Siestrzechowicach rozdział 92695 § 6050		11 097,27	11 097,27 środki sołectwa	11 000,00	Wykonawca za kwotę 11 000,00 zł dostarczył i zamontował huśtawkę bocianie gniazdo wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. protokół odbioru z dnia 30.05.2022r.
146.	Doposażenie placu zabaw w Podkamieniu rozdział 92695 § 6050		14 155,59	14 155,59 fundusz sołectki	14 145,00	Plac zabaw został doposażony o linarium, huśtawkę podwójną wraz z nawierzchnią bezpieczną za kwotę 14 145,00 zł. protokół odbioru z dnia 29.09.2022 r.
147.	Doposażenie placu zabaw w Hanuszowie rozdział 92695 § 6050		14 942,01	14 942,01 fundusz sołectki	14 700,00	W ramach zadania wykonawca dostarczył i zamontował linarium oraz autko "straż pożarna" za kwotę 14 700,00 zł. protokół odbioru z dnia 23.11.2022 r.
Razem dział 926			3 012 913,04	2 996 913,04	2 992 633,91	
O g ó ł e m			47 851 516,91	31 810 487,72	45 662 801,90	

	plan	wykonanie
6210	85 000,00	79 839,50
6220	1 212 783,00	605 000,00
6230	311 000,00	244 544,56
6620	179 000,00	178 256,71

§ 6660 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poprzanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 741 160,32	2 741 160,32
---	--------------	--------------