

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2019 rok						
lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2019	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 30.06.2019r.
	Transport i łączność dział 600					
1.	Budowa dróg w miejscach w tym: rozdział 60016 § 6050			810 000,00	810 000,00	1599,00
	rozdział 60016 § 6060			10 000,00	10 000,00	1599,00
	rozdział 60016 § 6060			800 000,00	800 000,00	0,00
2.	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60016 § 6050	04.04.2019	15.09.2019	450 629,09	450 629,09	0,00
	rozdział 60016 § 6060			450 629,09	450 629,09	0,00
	rozdział 60016 § 6060			0,00	0,00	0,00
3.	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzkiego w Nysie rozdział 60016 § 6050	23.03.2019	31.10.2019	5 098 700,00	5 098 700,00	0,00
4.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I rozdział 60016 § 6050	17.12.2018	29.02.2020	15 071 488,89	15 071 488,89	7 679 546,42
5.	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II rozdział 60016 § 6050			50 000,00	50 000,00	18 584,64
6.	Budowa zjazdu z ul. Otmuchowskiej na ul. Buzspanowa w Nysie rozdział 60016 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60017 § 6060			35 000,00	35 000,00	0,00
8.	Budowa drogi w Niewicy - droga za przystankiem PKS rozdział 60017 § 6050	10.12.2018	30.06.2019	425 000,00	425 000,00	24,83
9.	Budowa dróg tymczasowych rozdział 60017 § 6050			1 000,00	1 000,00	0,00
10.	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60017 § 6050	19.01.2018	31.01.2020	835 000,00	835 000,00	769 868,41
11.	Przebudowa drogi w ul. Miłocze w Nysie rozdział 60017 § 6050	14.02.2019	31.01.2020	396 000,00	396 000,00	24,83

12.	Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie rozdział 60017 § 6050	12.04.2019	07.06.2019	300 000,00	300 000,00	355,86	Za dziennik budowy zapłacono 24,63 zł. Do TAURON Dystrybucja wniesiono opłatę w wysokości 226,48 zł tytułem zwiększenia mocy. Za uzgodnienia branżowe dla ORANGE Polska S.A. wniesiono opłatę w wysokości 104,55 zł. Wykonawca robót za kwotę 297 397,38 zł. wykonał: drogę o dł. 52,06 m i nawierzchni z kostki brukowej - 531,00 m² (11 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych - 135,80 m²); kanalizację deszczową ø 315 - 37 mb oraz ø 200 - 26 mb, wraz ze studniami oraz wpustami ulicznymi, zamontowano oświetlenie - 3 kpl. i oznakowanie pionowe oraz zagospodarowanie terenu (trawniki). Protokół odbioru z 18.06.2019r.
13.	Budowa zjazdu z ulicy Jagiellońskiej w Nysie rozdział 60017 § 6050			44 500,00	44 500,00	0,00	Wartość zadania zgodnie z zawartą z Wykonawcą robót umową wyniesie 42 396,77 zł. Termin zakończenia robót określono na dzień 20.09.2019r.
14.	Przebudowa mostu w Wierzbiedach rozdział 60017 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
15.	Przebudowa drogi w ul. Plebiscytowej w Nysie rozdział 60017 § 6050			128 000,00	128 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Wykonawca za kwotę 122 028,03 zł. opracuje dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz wykona nawierzchnię drogi o dł. 144 m z płyt betonowych.
16.	Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska Rynek, Celną wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskiemisyjnego rozdział 60095 § 6050	12.07.2018	30.09.2019	33 292 962,31	33 292 962,31	2 203 913,07	Środki na realizację zadania. Dofinansowanie w ramach RPO WO. Umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj zawarto w 2018r. z firmą ETP S.A z Katowic z terminem realizacji do 30.09.2019r. Za kwotę 32 948 537,53 zł Spółka opracowała dokumentację projektową oraz przebuduje ulice Kolejową, Wrocławską, Celną oraz Rynek. Zakres robót obejmuje: branże drogową w tym: wykonanie jezdni, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, terenów zieleni i oznakowania; branże sanitarna: kanalizacja deszczowa ø 400 oraz ø 300, przykanalik DN 160 - 200, kanalizacja sanitarą, sieć wodociągowa DN100 160, 110 i 90; branża elektryczna, telefoniczna oraz Sieć ITS (Inteligentny System Zarządzania). Wydatkowano kwotę 2 191 973,75 zł na zapłatę faktury częściowej dla Wykonawcy robót. Za kwotę 11 840,00 zł. wykonano wizualizację projektu. Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano cztery dzienniki budów za kwotę 99,32 zł. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WO.
Razem dział 600				56 998 280,29	56 998 280,29	10 673 715,06	
Turystyka dział 630							
17.	Adaptacja pomieszczeń PTTK w Nysie przy ul. Brackiej na Centrum Informacji Turystycznej rozdział 63003 § 6050			100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
18.	Centrum Historii Twierdza Nysa na Wierzy Cień rozdział 63003 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji.
Razem dział 630				110 000,00	110 000,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa dział 700							
19.	Nabycie nieruchomości rozdział 70005 § 6060			2 400,00	2 400,00	2 216,60	Nabito udziały w nieruchomości lokalowej obejmującej garaż nr 101, położony w Nysie przy ul. Bolesława Śmiałego wraz z terenem przyległym - akt notarialny Repertorium A 1216/2019 z 26.04.2019r.
20.	Poprawa stanu technicznego lokalu mieszkalnych rozdział 70095 § 6050			640 116,08	640 116,08	454 079,60	Opracowano kosztorys inwestorski, wykonano remonty mieszkań m.in. w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej, dobudowano przewody komińowe i wentylacyjne.
Razem dział 700				642 516,08	642 516,08	456 296,20	
Administracja publiczna dział 750							
21.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie rozdział 75023 § 6050			1 350 000,00	1 350 000,00	1 342 058,48	Kwotę 1 342 058,48 zł wydatkowano na działania związane z realizacją projektu w tym m.in.: zakup oprogramowania, wdrożenie i szkolenia pracowników. Dofinansowanie w ramach RPO WO.
22.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050			50 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 13.05.2019r. złożono opracowanie dokumentacji projektowej renowacji elewacji i iluminacji budynku oraz zagospodarowania terenu Urzędu Miejskiego w Nysie za kwotę 48 740,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono na dzień 31.07.2019r.
23.	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050			545 000,00	545 000,00	0,00	Środki na modernizację i rozbudowę systemów: 1. Systemu backupu danych. 2. Infrastruktury wirtualizacji danych. 3. Systemu przeciwpowodziowego.
24.	Adaptacja pomieszczeń strychu w budynku przy ul. Marcinkowskiego na potrzeby archiwum rozdział 75023 § 6050			500,00	500,00	0,00	Thwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
25.	Zakup zestawów komputerowych rozdział 75023 § 6060			48 485,00	48 485,00	0,00	Środki na zakup.
26.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6060			130 000,00	130 000,00	128 250,00	Za kwotę 128 250 zł zakupiono samochód marki Skoda Superb, model Ambition 2,0 tdi, 190 km, rok produkcji 2019.
27.	Opłata licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			23 300,00	23 300,00	0,00	Środki na opłatę.
28.	Opłata licencji za program do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			13 685,00	13 685,00	0,00	Środki na opłatę.
29.	Opłata licencji za program "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060			11 500,00	11 500,00	0,00	Środki na opłatę.
Razem dział 750				2 172 470,00	2 172 470,00	1 470 308,48	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754							
30.	Zakup i montaż syreny elektronicznej alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach rozdział 75414 § 6050			25 000,00	25 000,00	19 827,55	Wydatkowano kwotę 18 727,55 zł. zakup syreny DSE - 600S oraz kwotę 1 100,00 zł na zakup masztu.

31.	Budowa remizy strażackiej w Regulicach rozdział 75495 § 6050		100 000,00	100 000,00	100 000,00	Kwota 861,00 zł wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca robót za kwotę 99 139,00 zł. wykonał: docieplenie ścian (238,00 m²), sufitu, tynki wewnętrzne wraz z malowaniem (177,00 m²) oraz podłogę z kostki betonowej (96,50 m²). Protokół odbioru z 22.04.2019r.
32.	Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jelenik - Nysa rozdział 75495 § 6060		14 620,00	14 620,00	5 440,00	Wydatkowano kwotę 5 440,00 zł. na zapłatę za usługę wyżywienia zorganizowanego podczas ćwiczeń. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
	Razem dział 754		139 620,00	139 620,00	125 267,55	
	Oświata i wychowanie dział 801					
33.	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa rozdział 80101 § 6050		2 143 458,00	2 143 458,00	741 672,25	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskołu, sprawnościowego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej oraz budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nivnicy. Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017. Kontynuacja robót z 2017r. Za kwotę 49,66 zł zakupiono 2 dodatkowe tomy dziennika budowy. Łączny koszt budowy Sali gimnastycznej w Nivnicy wyniesie 4 486 250,70 zł. Nadzór inwestorski kosztował 36 000,00 zł. Zakres robót obejmował roboty konstrukcyjne - budowlane, instalacyjne, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza, wodno - kanalizacyjne, technologia kotłowni, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Twa procedura odbioru robót.
34.	Modernizacja elewacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nivnicy rozdział 80101 § 6050		149 800,00	149 800,00	984,00	W dniu 31.05.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 148 000,00 zł i terminem wykonania do 23.08.2019r. Kwota 984,00 zł wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
35.	Modernizacja dachu w ZSP w Białej Nyskiej rozdział 80101 § 6050		25 000,00	25 000,00	738,00	Za kwotę 738,00 zł. wykonano kosztorys inwestorski. Twa procedura wyboru wykonawcy robót.
36.	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Sportowych w Nysie rozdział 80101 § 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	W dniu 31.05.2019r. zawarto umowę na realizację zadania za kwotę 24 997,20 zł. Termin wykonania robót określono na dzień 15.07.2019r.
37.	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie rozdział 80101 § 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	Środki na realizację zadania.
38.	Przebudowa łapaczy piasku przy boisku sportowym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej rozdział 80101 § 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	Umowę na wykonanie robót zawarto w dniu 19.06.2019r. na kwotę 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania określono na dzień 10.07.2019r.
39.	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Emilii Gierczak 5 w Nysie rozdział 80101 § 6050		170 000,00	170 000,00	0,00	Twa procedura wyboru wykonawcy robót.
40.	Modernizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 w Nysie rozdział 80104 § 6050		150 000,00	150 000,00	0,00	W dniu 10.06.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 135 000,00 zł. Termin zakończenia robót określono na dzień 15.07.2019r.
41.	Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 8 w Nysie rozdział 80104 § 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	W trakcie opracowania kosztorysu inwestorski wraz z przedmiarem za kwotę 1 000,00 zł.
42.	Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 9 w Nysie rozdział 80104 § 6050		150 000,00	150 000,00	984,00	Wydatkowano kwotę 984,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. W dniu 25.06.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 149 002,73 zł i terminem wykonania do 10.07.2019r.
43.	Zakup i montaż zabawek ogrodowych w Przedszkolu nr 8 w Nysie rozdział 80104 § 6050		14 000,00	14 000,00	0,00	Środki na zakup.
44.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada rozdział 80110 § 6050		45 200,00	45 200,00	36 550,00	Środki na wykonanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno - użytkowego oraz aplikacji projektowej w tym studium wykonalności niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowane jest pozyskanie środków w ramach RPO WO. Wydatkowano kwotę 5 800,00 zł na opracowanie audytu energetycznego oraz 30 750,00 zł. na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania. Złożono partnerski wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
45.	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 8 w Nysie rozdział 80148 § 6060		12 000,00	12 000,00	0,00	Środki na zakup.
46.	Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie rozdział 80148 § 6050		250 000,00	250 000,00	1 230,00	Wydatkowano kwotę 1 230,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Za kwotę 22 000,00 zł wykonano wewnętrzną linię zasilania i przebudowano układ pomiarowy. Protokół odbioru z dnia 24.06.2019r. Kwotę 2 700,00 zł przeznaczono na opracowanie wniosku i uzyskanie odstępstwa od przepisów sanitarnych w zakresie dopuszczalnej wysokości.
47.	Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie rozdział 80148 § 6050		250 000,00	250 000,00	1 230,00	Wydatkowano kwotę 1 230,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Za kwotę 17 969,17 zł. na wykonano wewnętrzną linię zasilania i przebudowano układ pomiarowy. Protokół odbioru z dnia 24.06.2019r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
48.	Zakup dywanu sensorycznego dla Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie rozdział 80150 § 6060		12 000,00	12 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 801		3 486 458,00	3 486 458,00	783 588,25	
	Ochrona zdrowia dział 851					
49.	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów		100 000,00	100 000,00	0,00	Środki na realizację. Środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

	ulicy rozdział 85154 § 6050								
50.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy rozdział 85154 § 6050			55 000,00	55 000,00	0,00	Środki na realizację.		
	Razem dział 851			158 000,00	158 000,00	0,00			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853								
51.	Rozwój lokalny Gminy Nysa rozdział 85395 § 6050			19 500,00	19 500,00	0,00	Środki na opracowanie kompletnej aplikacji projektowej wraz z wymaganymi załącznikami. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.		
	Razem dział 853			19 500,00	19 500,00	0,00			
	Rodzina dział 858								
52.	Zakup zabawek ogrodowych dla Złobka Miejskiego nr 1 w Nysie rozdział 85505 § 6060			25 000,00	25 000,00	25 000,00	Wydatkowano 25 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń placu zabaw.		
	Razem dział 855			25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 800								
53.	Budowa zbiornika retencyjnego I w ul. Kaczkowskiego w Nysie rozdział 90001 § 6050			166 203,84	166 203,84	0,00	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowiono postępowanie przetargowe.		
54.	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z monitoringiem w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050			33 009,60	33 009,60 fundusz sołectw	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem.		
55.	Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi Domaszówce rozdział 90004 § 6050			56 506,46	56 506,46 w tym 27 563,02 fundusz sołectw 26 943,44 środki sołectwa	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem. W dniu 06.06.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 5 166,00 zł i terminem wykonania do 23.08.2019r.		
56.	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Nłwnica rozdział 90004 § 6050			27 800,00	27 800,00 w tym 25 000,00 fundusz sołectw 2 800,00 środki sołectwa	0,00	Po raz kolejny uruchomiono postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia ofert, celem wyboru wykonawcy robót. Dwa razy unieważniono postępowania z uwagi na brak ofert.		
57.	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego rozdział 90004 § 6050 rozdział 90004 § 6057	24.12.2018	15.11.2019	3 552 306,81 w tym: 3 296 307,22 285 999,59	3 266 307,22 w tym 3 266 307,22 0,00	613 969,73	Wydatkowano: 24,83 zł. na dziennik budowy; 73,80 zł. zapłacono Kancelarii Notarialnej za poświadczenie uznania własnoręcznego podpisu Burmistrza Nysy; 382 214,10 zł. na realizację robót; 10 800,00 zł za pełnienie funkcji koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych projektu. Umowę na wykonanie robót zawarto w dniu 23.01.2019r. na kwotę 2 845 423,15 zł. i terminem realizacji do 15.11.2019r. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w terminie do 06.12.2019r. za kwotę 32 800,00 zł. Zakres robót obejmuje usunięcie roślinności, naprawa muru, wykonanie: malej architektury, nasadzeń, ścieżki edukacyjnej, drogi dojazdowej do centrum fortu, ścieżki spacerowej oraz odtworzenie rowu melioracyjnego. Pozyskano 285 999,59 zł. środków zewnętrznych zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach POIS.		
58.	Zakup kosiatki - traktorka dla sołectwa Hanuszów rozdział 90004 § 6060			13 800,00	13 600,00 środki sołectwa	10 329,99	Za kwotę 10 329,99 zł zakupiono traktorek CubCadet LT3PR105 z pokrowcem oraz zestawem mielącym. protokół odbioru z dnia 27.05.2019r.		
59.	Zakup kosiatki - traktorka dla sołectwa Hajduk Nyskie rozdział 90004 § 6060			11 400,00	11 400,00 środki sołectwa	10 330,00	Za kwotę 10 330,00 zł zakupiono traktorek CubCadet LT3PR105 z pokrowcem oraz zestawem mielącym. protokół odbioru z dnia 27.05.2019r.		
60.	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik rozdział 90008 § 6050	17.01.2019	10.08.2020	1 407 745,26	1 407 745,26	388 164,26	Zakres zadania obejmuje Park Miejski oraz Suchą Fosę. Zawarto umowy na wykonanie robót w formie zaproszenia i wybuduj na terenie suchej Fosi; wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, wycinki drzew i krzewów oraz skupin drzew, nasadzeń drzew i krzewów w Parku Miejskim w Nysie; zakup i montaż budek legowych dla ptaków i nietoperzy oraz oznakowanie drzew w Parku Miejskim w Nysie. Zakres robót dotyczący Suchej Fosi obejmuje: wykonanie robót sanitarnych: kanalizacja deszczowa, przyłącze wody oraz montaż toalet kontenerowych; czynna ochrona przyrody: uporządkowanie terenu, usunięcie drzew i krzewów zagrażających budowlom w której przebiegają nietoperze, zabezpieczenie poprzez zamknięcie wejść do wnętrza budowli za pomocą krat, wykonanie stanowisk dydaktycznych do odskutychwania głosów ptaków, wykonanie stanowiska edukacyjnego z domkiem dla owadów, zbieranie ptaków i kwiatów zwiększających bioróżnorodność florystyczną i faunistyczną, nasadzenia biocentryczne; montaż tablic pamiątkowych i informacyjnych. Nad całością projektu sprawowany jest nadzór przyrodniczy za kwotę 22 140,00 zł. oraz nadzór inwestorski za 44 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 388 164,26 zł na zapłatę faktury częściowej za wycinkę drzew i krzewów oraz skupin drzew w Parku Miejskim. Dofinansowanie zadania w ramach RPO WO.		
61.	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego rozdział 90008 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WO. Trwa weryfikacja wniosku.		
62.	Wykonanie i wyposażenie ambulatorium w Schronisku w Konradowej rozdział 90013 § 6050			22 500,00	22 500,00	450,00	Wydatkowano 450,00 zł. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.		
63.	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			440 639,45	440 639,45 w tym: 35 450,40 fundusz sołectw 5 190,00	15 264,07	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację, w tym: 1. wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Biała Nyska przy ul. Parkowej - 5 190,00 zł. środki sołectwa 2. wykonanie oświetlenia na nowym osiedlu w Konradowej - 10 000,00 zł. - fundusz sołectw		

					środki sołectwa		3. wykonanie oświetlenia ulicznego - przy posesjach 61-102 - 14 920,34 zł. fundusz sołectki 4. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego w Lipowej - 10 530,08 zł. fundusz sołectki 1. Buhary nad rzeką Kłodzka Wydatkowano 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia i iluminacji buławów oraz 18,83 zł. na zakup dziennika budowy. Twa wybór wykonawcy robót związanych z oświetleniem i iluminacją buławów. 2. Biała Nyska - oświetlenie ulicy, dz. nr 190 Wydatkowano kwotę 75,77 zł. na opłatę przyłączeniową. Umowę na wykonanie oświetlenia przy ul. Parkowej od nr 2a do 2f w Białej Nyskiej zawarto w dniu 25.03.2019r. na kwotę 28 389,00 zł i terminem realizacji do 30.09.2019r. 3. ul. Krzywoustego w Nysie Wydatkowano kwotę 8 988,99 zł na wymianę 4 wyeksploatowanych opraw kuf sodowych na retro LED. 4. Konradowa - dz. nr 132/2 i 138 Wydatkowano kwotę 340,96 zł. na opłatę przyłączeniową. W dniu 18.03.2019r. zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia drogi na nowym osiedlu w Konradowej. Koszt 48 200,00 zł i termin realizacji 30.08.2019r. 5. Ciąg pieszy pomiędzy ul. Broniewskiego a ul. Sudecką Wydatkowano kwotę 939,52 zł. na opłatę przyłączeniową. Zgodnie z zawartą w dniu 21.02.2019r. umową, Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 19 954,02 zł w terminie do 31.07.2019r. 6. ul. Jaśminowa w Nysie Wydatkowano kwotę 4 900,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej. 7. ul. Poniatowskiego w Nysie W dniu 04.02.2019r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogi dojazdowej do Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Nysie na kwotę 34 686,00 zł. i terminem realizacji do 30.08.2019r. 8. Lipowa W dniu 05.03.2019r. zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia drogi od posesji 78 do posesji 75a na kwotę 34 932,00 zł. z terminem realizacji do 30.08.2019r. 9. ul. Łazurowa w Nysie W dniu 29.03.2019r. zawarto umowę na budowę oświetlenia w ul. Łazurowej w Nysie na kwotę 33 999,77 zł. z terminem realizacji do 30.09.2019r. 10. Hajduki Nyskie W dniu 19.04.2019r. zawarto umowę na wymianę i dobudowę opraw oświetleniowych w celu doświetlenia drogi przy boisku w Hajdukach Nyskich na kwotę 33 999,77 zł. z terminem realizacji do 31.07.2019r. 11. Głębinów W dniu 18.04.2019r. zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia drogi od posesji 61 do posesji 102 na kwotę 30 996,00 zł. z terminem realizacji do 15.10.2019r. 12. ul. Matejki w Nysie W dniu 18.02.2019r. zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia terenu wokół bloku przy ul. Matejki 2 na kwotę 14 883,00 zł. z terminem realizacji do 30.09.2019r.
64.	Wykonanie zasilania i oświetlenia stłany na Placu Paderewskiego w Nysie rozdział 90015 § 6050			45 000,00	45 000,00	0,00	Wykonawca w terminie 28.06.2019r. wykonał zasilanie i oświetlenie altany. Koszt robót wyniósł 39 652,00 zł. natomiast koszt nadzoru archeologicznego 800,00 zł. Twa procedura odbioru robót.
65.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD rozdział 90095 § 6050	02.10.2019r.	31.07.2019r.	7 290 000,00	7 290 000,00	3 440 614,89	Kontynuacja robót z 2018r. Wykonawca dokumentacji projektowej oraz robót za łączną kwotę 10 510 385,99 zł w terminie 31.07.2019r. wykona: uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną i deszczową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną; infrastrukturę drogową oraz zagospodarowanie terenu. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje kosztować będzie łącznie 218 954,34 zł.
66.	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia elektroenergetycznego terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050	16.07.2019r.	13.09.2019r.	470 000,00	470 000,00	244 567,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umów na wykonanie dokumentacji projektowej oraz doradztwo i pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową, zawartych w 2018r. Termin wykonania dokumentacji projektowej określono na dzień 13.09.2019r.
67.	Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępica rozdział 90095 § 6050			28 796,16	28 796,16 w tym: 28 058,16 fundusz sołectki	738,00	Wydatkowano kwotę 738,00 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego dla III etapu robót. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający wówczas zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
68.	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego rozdział 90095 § 6050			600 000,00	600 000,00	0,00	Środki na realizację.
69.	Zakup i montaż kontenera magazynowego dla sołectwa Kępica rozdział 90095 § 6050			10 000,00	10 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację.
70.	Odkupienie zlikwidowanej w wyniku usunięcia kolizji części sieci elektroenergetycznej na terenie byłego FSD, stanowiącego własność TAURON Dystrybucja rozdział 90095 § 6060			889 000,00	889 000,00	0,00	Środki na zakup.
Razem dział 900				15 074 607,57	14 788 507,98	4 722 427,74	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921							
71.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050			44 335,82	44 335,82 w tym: 30 335,82 fundusz sołectki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	W dniu 13.06.2019r. zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia świetlicy za kwotę 43 913,06 zł. i terminem wykonania do 09.08.2019r. Za kwotę 35,91 zł wykonano ksero map formatu A1 niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
72.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konradowej rozdział 92109 § 6050			13 596,93	13 596,93 w tym: 8 968,93 fundusz sołectki 8 600,00	0,00	Środki na realizację zadania.

					środki sołectwa		
73.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kubicach rozdział 92109 § 6050			19 772,75	19 772,75 fundusz sołectwi	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych gromadzących się wokół świetlicy wiejskiej.
74.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050			10 530,00	10 530,00 fundusz sołectwi	0,00	Środki na wzmocnienie stropu budynku.
75.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sierstuchowicach rozdział 92109 § 6050			10 000,00	10 000,00 w tym: 7 000,00 fundusz sołectwi 3 000,00 środki sołectwa	10 000,00	Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na uwardzenie terenu oraz dostawę 3 kpl. ławosólów. Protokół odbioru z dnia 30.05.2019r.
76.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszowie Świątkim wraz z zagospodarowaniem terenu rozdział 92109 § 6050			27 838,43	27 838,43 w tym: 25 615,45 fundusz sołectwi	1 111,49	Środki na realizację oraz na opłatę za przyłączenie do sieci. Wydatkowano kwotę 1 111,49 zł na zapłatę i raty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, zgodnie z zawartą umową przyłączeniową.
77.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przełęku rozdział 92109 § 6050			20 000,00	20 000,00	615,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie stropu w świetlicy. Wydatkowano kwotę 615,00 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego.
78.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach rozdział 92109 § 6050			15 154,27	15 154,27 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
79.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie rozdział 92109 § 6050			30 609,80	30 609,80 fundusz sołectwi	0,00	Środki na realizację.
80.	Rewitalizacja Reduty Kapucyńskiej oraz budynku byłego kasyna przy ul. Szlak Chłobrego (dz. nr 7/17) w Nysie rozdział 92120 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
81.	Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich rozdział 92195 § 6050			283 759,91	283 759,91	5 713,87	Wydatkowano kwotę 5 713,87 zł na działania związane z organizacją i obsługą imprez takich jak: "Bezpieczne zachowanie nad wodą", "Dzień Seniora", koncert "Sweet Cor", "Powitanie lata", "Spartakiada Sportowa" a także warsztaty chórów. Dofinansowanie w ramach INTERREG VA.
82.	Zakup zestawów biśniadnych dla sołectwa Podkamień rozdział 92195 § 6060			10 497,05	10 497,05 fundusz sołectwi	0,00	Za kwotę 10 187,18 zł zakupiono namiot o wym. 6m x 12 m na spotkania plenarne mieszkańców oraz 18 szt. Zestawów biśniadnych (zestaw: 1 stół i 2 ławy). Protokół odbioru z dnia 26.06.2019r.
83.	Zakup zestawów do paintball'a dla sołectwa Iława rozdział 92195 § 6060			14 998,07	14 998,07 w tym: 13 998,07 fundusz sołectwi 1 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup.
Razem dział 921				811 060,89	811 060,89	17 440,36	
Kultura fizyczna dział 926							
84.	Budowa sceny na boisku sportowym w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050			2 400,00	2 400,00 fundusz sołectwi	2 400,00	Wydatkowano kwotę 2 400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
85.	Budowa zaplecza rekreacyjno - socjalnego wraz z remizą przy boisku sportowym w Wierzbicicach rozdział 92601 § 6050			15 000,00	15 000,00 fundusz sołectwi	0,00	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
86.	Przebudowa stadionu "POLONIA" przy ul. Sudeckiej w Nysie rozdział 92601 § 6050			5 000,00	5 000,00	0,00	Środki na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach projektu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2019 - grupa II - trwa weryfikacja wniosku.
87.	Stworzenie miejsca rekreacji wraz z grilem w sołectwie Radzikowie rozdział 92601 § 6050			9 500,00	9 500,00 fundusz sołectwi	0,00	Środki na realizację.
88.	Budowa łapacza piłek na boisku sportowym w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050			24 797,55	24 797,55 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania w tym demontaż uszkodzonego łapacza.
89.	Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach rozdział 92695 § 6050			48 009,60	48 009,60 w tym: 33 009,60 fundusz sołectwi 3 000,00 środki sołectwa	0,00	Za kwotę 48 009,60 zł wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót, wykona niezbędnie bezpieczną oraz dostarczy i zamontuje następujące urządzenia zabawowe: sprzętynowiec podwójny i potrójny, huśtawkę wagową, zestaw sprężynowy metalowy, czworokąt sprężynowy, karuzelę rodeo oraz karuzelę potrójną, kosz na śmieci i ławkę. Termin realizacji zadania określono na 09.08.2019r.
90.	Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050			10 824,00	10 824,00 środki sołectwa	0,00	Dostarczono i zamontowano trampolinę ziemną o wymiarach 136 cm x 230 cm oraz piaskownicę o wymiarach 210 cm x 210 cm. Koszt 10 824,00 zł. Protokół odbioru z dnia 26.06.2019r.
91.	Budowa placu zabaw oraz wykonanie słowni zewnętrznej w Kopernikach rozdział 92695 § 6050			32 071,75	32 071,75 w tym: 30 071,75 fundusz sołectwi 2 000,00 środki sołectwa	0,00	Wykonawca robót za kwotę 32 000,00 zł dostarczył i zamontował urządzenia słowni zewnętrznej składające się z: szopa w leżeniu, motyl, pylon, wałach, ławka uniwersalna, pylon, nożyce, jeździec, pylon, drabinka pozioma; betonowy kosz na śmieci - 2 szt., stojak na rowery. Protokół odbioru z dnia 07.06.2019r.
92.	Budowa wiaty grillowej na boisku w Morowie rozdział 92695 § 6050			18 693,15	18 693,15 w tym: 17 693,15 fundusz sołectwi 1 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż oświetlenia wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym.
93.	Doposażenie placu zabaw w Skorochowie rozdział 92695 § 6050			10 600,00	10 600,00 fundusz sołectwi	0,00	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowiono postępowanie.

94.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno - sportowym w Złotogórkach rozdział 92695 § 6050			31 029,02	31 029,02 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
95.	Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach rozdział 92695 § 6050			8 500,00	8 500,00 środki sołectwa	0,00	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Ponowiono postępowanie.
96.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przyleku rozdział 92695 § 6050			27 945,55	27 945,55 w tym: 25 945,55 fundusz sołecki 2 000,00 środki sołectwa	0,00	Wykonawca robót za kwotę 27 500,00 zł wybrwał oraz utwardził teren kostką brukową - 125 m ² oraz wykonał nasadzenia - 10 szt. krzewów ozdobnych. protokół odbioru z dnia 03.08.2019r.
97.	Wymiana urządzeń placu zabaw przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92695 § 6050			180 000,00	180 000,00	0,00	Wykonawca robót zgodnie z zawartą w dniu 30.04.2019r. umową i w terminie do 30.08.2019r. wykona koncepcję zagospodarowania terenu, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie zabudowy i dokumentację do zgłoszenia robót, wymieni urządzenia zabawowe oraz doposaży plac zabaw przy Al. Lompy w Nysie. Koszt ww. wyniesie 178 783,75 zł.
98.	Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie rozdział 92695 § 6050			11 635,31	11 635,31 w tym: 4 954,33 fundusz sołecki 6 680,98 środki sołectwa	0,00	Wykonawca zgodnie z zawartą w dniu 28.05.2019r. umową za kwotę 11 500,00 zł i terminie do 31.07.2019r. dostarczy i zamontuje karuzelę tarczową huśtawkę podwójną oraz kozł do koszykówki.
99.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Nyskim w Głębinowie rozdział 92695 § 6050			5 300,00	5 300,00 środki sołectwa	0,00	Środki na realizację zadania.
100.	Budowa tężni solankowej na Placu Paderewskiego w Nysie rozdział 92695 § 6050			15 000,00	15 000,00	0,00	Środki na opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego.
101.	Miejski park rekreacji przy ul. Saparskiej w Nysie rozdział 92695 § 6050			10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na opracowanie koncepcji.
Razem dział 926				464 305,93	464 305,93	2 400,00	
O g ó l e m				79 778 718,76	79 482 719,17	18 306 443,64	

Dotacje	Plan	Wykonanie
§ 6220	203 100,00	160 000,00
§ 6230	760 000,00	41 000,00
§ 6620	74 000,00	0,00
§ 6630	25 000,00	0,00
SUMA	1 122 100,00	201 000,00

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz